



Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec
Kodi Buxhetor: 623

Numri i projektit në Ligjin e buxhetit	Numri i zëmit në SMFK	Titulli i kontratës (i plotë)	Numri i prokurimit (e-prokurim)	Vlera gjithsej e kontratës	Afati i kontrates (në muaj)	Vlera e mbetur e kontratës	Afati i mbetur i kontrates (në muaj)	Shtime
43472	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Hoçë të vogël, Brestoc, Krujë e Madhe dhe Fortesë	623-16-065-5-2-1	313,988.20	36	33,988.20	0	Në proces
43494	N/A	Punimi i plitës për vendosjen e shitorëve për Mensur Zyberaj dhe Bedrush Gashi në Drenoc dhe Sheh Myhedin Shehu në Rahovec.	623-17-017-5-2-1	9,902.06	24	995.70	0	Në proces
40840	N/A	Ndërtimi i kanaleve të kullimit në fshatin dejne	623-21-3119-5-1-1	246,723.39	36	205,870.38	31	Në proces
40840	N/A	Ndërtimi i kanaleve të kullimit në fshatin Sapniq	623-21-3119-5-1-1	457,721.33	36	419,571.94	31	Në proces
48032	N/A	Ndërtimi i kanalizimeve në Komunën e Rahovecit	623-18-063-5-2-1	441,155.89	24	25,109.29	0	Në proces
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Lot III - Vazhdum	623-20-3607-5-1-1	275,674.82	24	90,214.96	9	Në proces
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Lot I - Vazhdum	623-20-3607-5-1-1	337,408.33	24	248,331.13	9	Në proces
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Lot II	623-20-3607-5-1-1	403,044.50	24	281,331.13	9	Në proces
40848	N/A	Ndërtimi i kompleksit perqijimor të Deshmorëve të Kombit	623-12-091-5-2-1	475,239.20	36	37,951.39	12	Në proces
49862	N/A	Trajtimi i kanalizimeve fokal (Gropa Septike) në Komunën e Rahovecit	623-19-6628-5-1-1	438,668.29	36	341,395.15	9	Në proces
49898	N/A	Zapërtimi i ndërrimit publik në Rahovec	623-19-061-5-1-1	806,689.45	36	217,272.02	13	Në proces
40845	N/A	Rregullimi i qendres së vjetër të qytetit me gur	623-15-060-5-2-1	759,081.88	36	81,959.90	11	Në proces
48090	N/A	Ndërtimi i SHFMU "LIRIA" Fortesë	623-19-504-5-1-1	208,860.00	24	9,982.25	0	Në proces
47832	N/A	Furnizimi me konora ftohëse dhe laktofriza	623-20-5280-1-1-1	208,860.00	24	69,230.13	9	Në proces
48200	N/A	Ndërtimi i semaforëve të rinj	623-20-3817-5-2-1	49,982.25	12	27,702.64	10	Në proces
47903	N/A	Rregullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve - Lot I	623-20-028-5-2-1	248,702.57	24	5,837.06	10	Në proces
49877	N/A	Ndërtimi dhe trajtimi i ujërave atmosferik në qytet	623-20-4241-5-2-1	39,391.06	24	13,341.63	11	Në proces
40870	N/A	Riparimet në shkollë - Loto -II	623-20-015-5-2-1	88,341.66	24	74,996.00	9	Në proces
49947	N/A	Investime në infrastrukturën kulturore dhe në kënde të lojrave për fëmijë	623-19-052-5-2-1	201,830.00	36	372,718.03	22	Në proces
47914	N/A	Krijimi i hapësirave gjelbra dhe mbjellja e drunjtëve dekorativ - Loto I	623-20-4677-5-1-1	508,862.94	36	36,262.00	25	Në proces
49909	N/A	Vazhdimi i rregullimit dhe ristrukturimit të shtratit të lumit Rumnik në Fortesë	623-20-2434-5-2-1	196,262.56	24	292,616.53	25	Në proces
40814	N/A	Mirëmbajtja e ndërrimit publik Rahovec	623-21-1972-5-1-1	398,649.28	36	669,990.50	24	Në proces
40840	N/A	Mercenitimi i rrugëve dhe trotuarëve	623-20-2870-5-1-1	815,988.10	36	104,956.53	32	Në proces
40822	N/A	Trajtimi i shtrirësve të petronjeve në Komunën e Rahovecit	623-21-1544-5-1-1	180,100.00	36	85,893.61	27	Në proces
40822	N/A	Loto I - Rregullimi i rrugëve fushore në komunën e Rahovecit	623-21-1455-5-1-1/C274	215,050.00	36	16.94	12	Në proces
48125	N/A	Loto II - Rregullimi i rrugëve fushore në komunën e Rahovecit	623-19-7883-5-2-1	79,857.07	36	2,255.00	0	Në proces
47994	N/A	Ndërtimi i shkollës fillore Milaim Krasniqi- Kuznik	623-21-1816-5-2-1	14,755.00	140 ditë pune	149,330.38	20	Në proces
40865	N/A	Riparimi i objekteve të gjendjes civile	623-21-2033-5-2-1	189,590.13	24	120,363.45	23	Në proces
50771	N/A	Ndërtimi i AMF-së në Lajgen e Epërme	623-21-1546-5-2-1	252,269.86	500 ditë pune	624,181.68	0	Në proces
40821	N/A	Vazhdimi i ndërrimit të shpisë muze të Ukshin Hoti	526-21-2485-5-1-1	708,171.68	36	134,292.23	0	Në proces
45787	N/A	Ndërtimi i urës dhe kanalit të kullimit në Çifllak-Lot 4	623-18-6264-5-1-1	468,292.23	24	16,591.62	0	Në proces
46517	N/A	Ndërtimi i objektit të Çerdhës së Fëmijëve në Rakoc	623-18-6337-5-1-1	464,298.82	24	33,207.39	20 ditë	Në proces
43492	N/A	Ndërtimi i SHMFU Heronjtë e Kosovës në Hoçë të vogël	623-21-4283-5-2-1	48,777.39	250 ditë pune	248,331.13	0	Në proces
40817	N/A	Fasadimi i objekteve të Komunes	623-20-3607-5-1-1	337,408.33	36	223,974.00	19	Në proces
92111	N/A	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-4279-5-2-1	288,963.00	24	6,278.60	19	Në proces
40870	N/A	Ndërtimi i parqeve në komunën e Rahovecit	623-21-2681-5-2-1	23,486.00	24	19,600.00	19	Në proces
47975	N/A	Ndërtimi i rrethojës së oborr të shifm Rulinda ne Çifllak	623-21-1999-1-2-1	29,600.00	24	5,049.21	11	Në proces
46727	N/A	Furnizimi me E-K kosku	623-21-1795-5-2-1	22,770.34	24			Në proces
		Investimi dhe mirëmbajtja e hapësirave gjelbra, varrezave, parqe dhe mirëmbajtja e pikave turistike -Loto I						

46674	N/A	Ndërtimi i serrave me participim në komunën e Rahovecit-LOTO I	623-20-2285-5-1-1	388,463.70	36	144,512.60	19	Në proces
46674		Ndërtimi i serrave me participim në komunën e Rahovecit-LOTO II	623-20-2285-5-1-1	282,168.25	36	148,059.75		Në proces
92111	N/A	Regullimi i kanaleve të kullimit të tokave bujqësore në Ratkoc Lot III	623-21-2485-5-1-1	595,741.42		391,102.19		Në proces
51298	N/A	Renovimi i objektit të Vjetër të QKMF-së në Rahovec	623-21-4547-5-1-1	459,853.59	24	182,546.94	23	Në proces
Gjithsej				11,102,393.27		6,250,709.49		

Shënim: Kontratat e AQP-së duhet të prezantohen verem për pjesën e OB-së (Kirkesa e dërguar nga OB-ja për prokurim nga AQP).

Zyrtari Kryesor Administrativ
Smail N. Alaj
Rahovec, 13.05.2022



Zyrtari Kryesor Financiar
Afetis L. Lleshi
13.05.2022

