



Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec
Kodi Buxhetor: 623

Numri i projektit në Ligjin e buxhetit	Numri i zotimit në SIMFK	Titulli i kontratës (i plotë)	Numri i prokurimit (e-prokurim)	Vlera gjithsej e kontratës	Afati i kontrates (në muaj)	Vlera e mbetur e kontratës	Afati i mbetur i kontrates (në muaj)	Shënime
43472	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Hoçë të vogël, Brestoc, Krushë e Madhe dhe Fortesë	623-16-065-5-2-1	313,988.20	36	33,988.20	0	Në proces
43494	N/A	Punimi i pllatoës për vendosjen e shtatorëve për Mensur Zyberaj dhe Bodrush Gashi në Drenoc dhe Shejh Myhedin Shehu në Rahovec.	623-17-017-5-2-1	9,902.06	24	995.70	0	Në proces
40840	N/A	Ndërtimi i kanaleve të kullimit në fshatin dejepe	623-21-3119-5-1-1	246,723.39	36	226,723.39	32	Në proces
40840	N/A	Ndërtimi i kanaleve të kullimit në fshatin Sapniq	623-21-3119-5-1-1	457,721.33	36	447,721.33	32	
48032	N/A	Ndërtimi i kanalizimeve në Komunën e Rahovecit	623-18-063-5-2-1	441,155.89	24	44,578.80	0	Në proces
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Lot III - Vazhdim	623-20-3607-5-1-1	275,674.82	24	90,214.96	0	Në proces
40848	N/A	Ndërtimi i kompleksit perkujtimore të Deshmorëve të Kombit	623-12-091-5-2-1	475,239.20	36	3,499.29	0	Në proces
49862	N/A	Trajtimi i kanalizimeve fokal (Gropa Septike) në Komunën e Rahovecit	623-19-6628-5-1-1	438,668.29	36	87,951.39	12	Në proces
49898	N/A	Zgjerimi i ndriçimit publik në Rahovec	623-19-061-5-1-1	806,689.45	36	341,395.15	9	Në proces
40845	N/A	Rregullimi i qendresë së vjetër të qytetit me gur	623-15-060-5-2-1	286,860.00	24	49,998.99	0	Në proces
48090	N/A	Ndërtimi i SHFMU "LIRIA" Fortesë	623-19-5504-5-1-1	759,081.88	36	369,081.88	13	Në proces
47832	N/A	Furnizim me komora ftohëse dhe laktofriza	623-20-5280-1-1-1	208,860.00	24	89,316.90	11	Në proces
48200	N/A	Ndërtimi i semaforëve të rinj	623-20-3817-5-2-1	49,982.25	12	9,982.25	0	Në proces
47903	N/A	Rregullimi i varrezave të deshmorëve dhe civilëve - Lot I	623-20-028-5-2-1	134,795.00	24	69,230.73	9	Në proces
49877	N/A	Ndërtimi dhe trajtimi i ujërave atmosferik në qytet	623-20-4241-5-2-1	248,702.57	24	30,419.59	10	Në proces
40870	N/A	Riparimet në shkollën - Loto - II	623-20-015-5-2-1	39,391.06	24	5,837.06	10	Në proces
40870	N/A	Riparimet në shkollën - Loto - I	623-20-015-5-2-1	89,843.67	24	7,599.46	10	Në proces
46534	N/A	Ndërtimi i shkollës fillore në Reti	623-18-069-5-2-1	325,430.40	24	33,012.60	0	Në proces
	N/A	Ndërtimi i rrugës në fshatin Zoqishitë-Aneks	623-20-026-521	4,650.00	12	4,650.00	0	Në proces
48203	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Drenoc, Qifllak, Dejnë, Malësi e Vogël dhe Operushë- Aneks Kontrat	623-17-024-5-2-1	287,060.73	36	53,785.85	0	Në proces
49947	N/A	Investime në infrastrukturën kulturore dhe në kënde të lojrave për fëmijë	623-20-31-521	88,341.66	24	38,424.36	11	Në proces
47914	N/A	Krijimi i hapësirave gjelberuese dhe mbjelja e drunjëve dekorativ - Loto I	623-19-052-5-2-1	201,830.00	36	74,996.00	9	Në proces

49909	N/A	Vazhdimi i rregullimit dhe ristrukturimit të shtratit të lumit Rinnik në Fortesë	623-20-4677-5-1-1	508,862.94	36	385,048.11	22 Në proces
40814	N/A	Mirëmbajtja e ndriqimit publik Rahovec	623-20-2434-5-2-1	196,262.56	24	82,114.70	10 Në proces
48058	N/A	Ndërtimi i tregut ditor në fshatin Ratkoc	623-21-2062-5-2-1	69,996.98	12	6,999.98	7 Në proces
40840	N/A	Trajtimi i shtrëterve të perronjeve në Komunën e Rahovecit	623-20-2870-5-1-1	815,988.10	36	720,988.10	24 Në proces
1	N/A	Punimi i hyrjes për zhveshore në stadium	623-21-4817-5-3-6	4,904.50	10 ditë	1,000.00	0 Në proces
40822	N/A	Loto I- Rregullimi i rrugëve fushore në komunën e Rahovecit	623-21-1544-5-1-1	180,100.00	36	121,901.30	32 Në proces
48125	N/A	Ndërtimi i shkollës fillore Milaim Krasniqi- Kaznik	623-19-7883-5-2-1	79,857.07	36	5,146.84	12 Në proces
47994	N/A	Riparimi i objekteve të gjendjes civile	623-21-1816-5-2-1	14,755.00	140 ditë pune	2,255.00	30 ditë
40865	N/A	Vazhdimi i ndërtimit të shtëpisë muze te Ukshin Hoti	623-21-2033-5-2-1	189,590.13	24	159,590.13	20 Në proces
48202	N/A	Ndërtimi i Çerdhës ne Knushtë të Madhe	623-19-6378-5-2-1	294,290.69	36	999.45	Në proces
50771	N/A	Ndërtimi i AMF-së në Lagjen e Epërme	623-21-1546-5-2-1	252,269.86	500 ditë pune	145,363.45	Në proces
40821	N/A	Ndërtimi i urës dhe kanalit të kullimit në Çifllak-Lot 4	526-21-2485-5-1-1	708,171.68	36	669,319.92	23 Në proces
45787	N/A	Ndërtimi i objektit të Çerdhës së Fëmijëve në Ratkoc	623-18-6264-5-1-1	468,292.23	24	134,292.23	0 Në proces
46517	N/A	Ndërtimi i SHMFU Heronjtë e Kosovës në Hoçë të vogël	623-18-6337-5-1-1	464,298.82	24	16,591.62	0 Në proces
43492	N/A	Fasadimi i objekteve te Komunes	623-21-4283-5-2-1	48,777.39	250 ditë pune	33,207.39	50 ditë
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit	623-20-3607-5-1-1	337,408.33		316,197.43	Në proces
92111	N/A	Ndërtimi i parqeve në komunën e Rahovecit	623-21-4279-5-2-1	288,963.00		223,974.00	Në proces
40870	N/A	Ndërtimi i rrethojës së oborrit të shfmu Rilindja ne Çifllak	623-21-2681-5-2-1	23,486.00	24	6,638.60	19 Në proces
47975	N/A	Furnizimi me E-Kiosku	623-21-1999-1-2-1	29,600.00	24	19,600.00	19 Në proces
46727	N/A	Investimi dhe mirëmbajtja e hapstrave gjelbruese, varrezave, parqe dhe mirëmbajtja e pikave turistike -Loto I	623-21-1795-5-2-1	22,770.34	24	12,095.77	11 Në proces
46674	N/A	Ndërtimi i serra me participim në komunën e Rahovecit	623-20-2285-5-1-1	388,463.70	36	144,512.60	19 Në proces
92111	N/A	Rregullimi i kanaleve te kullimit te tokave bujqësore ne Ratkoc Lot III	623-21-2485-5-1-1	595,741.42		468,378.12	Në proces
51298	N/A	Renovimi i objektit të Vjeër të QKMF-së në Rahovec	623-21-4547-5-1-1	459,853.59	24	302,546.94	23 Në proces
Gjithsej				12,633,296.18		6,092,365.56	

Shënim: Kontratat e AQP-së duhet të prezantohen vetëm për pjesën e OB-së / Kërkesa e dërguar nga OB-ja për prokurim nga AQP.

Zyrtari Kryesor Administrativ

Smajl Latifi



Rahovec, 15.03.2022



Zyrtari Kryesor Financiar

Afrim Liman

15.03.2022