



Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec
Kodi Buxhetor: 63

Numri i projektit në Ligjin e buxhetit	Numri i veprimtimit në SIMFRK	Titulli i kontratës (i plotë)	Numri i projektit (e-përkurimit)	Vlera gjithsej e kontratës	Afati i kontratës (në muaj)	Vlera e mbetur e kontratës	Afati i mbetur i kontratës (në muaj)	Shtetësi
43472	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Huçë të vogël, Brestoc, Krashtë e Madhe dhe Fortesë Punimi i përfunduar për vendosjen e shatërvanëve për Mensur Zyberaj dhe Bedriush Gashi në Drenoc dhe Shkëlqim Shkëlqim në Rahovec.	623-16-065-5-2-1	313,988.20	36	14.90	0	Në proces
43494	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Huçë të vogël, Brestoc, Krashtë e Madhe dhe Fortesë Punimi i përfunduar për vendosjen e shatërvanëve për Mensur Zyberaj dhe Bedriush Gashi në Drenoc dhe Shkëlqim Shkëlqim në Rahovec.	623-17-017-5-2-1	9,902.06	24	995.70	0	Në proces
40840	N/A	Ndërtimi i kanalëve të ujërave në fshatin deqne	623-21-3119-5-1-1	246,723.39	36	205,870.38	30	Në proces
40840	N/A	Ndërtimi i kanalëve të ujërave në fshatin deqne	623-21-3119-5-1-1	457,721.33	36	407,721.33	30	Në proces
40832	N/A	Ndërtimi i kanalizimeve në Komunën e Rahovecit	623-18-063-5-2-1	481,686.38	24	25,109.29	0	Në proces
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Loti III - Vazhdim	623-20-3607-5-1-1	275,674.82	24	35,997.64	8	Në proces
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Loti I - Vazhdim	623-20-3607-5-1-1	337,408.33	24	248,331.13	8	Në proces
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Loti I - Vazhdim	623-20-3607-5-1-1	262,463.50	24	140,663.80	8	Në proces
40862	N/A	Trajtimi i kanalizimeve fshat (Gropa Sepike) në Komunën e Rahovecit	623-19-061-5-1-1	482,041.51	36	11,324.61	11	Në proces
40898	N/A	Zgjerimi i ndërtimit publik në Rahovec	623-15-060-5-2-1	806,689.45	36	266,846.85	8	Në proces
40845	N/A	Rregullimi i qendres së vjetër të qytetit me gur	623-15-060-5-2-1	315,397.40	24	49,998.99	0	Në proces
48090	N/A	Ndërtimi i SHIPMU "LIRA" Fortesë	623-19-5504-5-1-1	759,081.88	36	217,272.02	12	Në proces
47832	N/A	Furnizim me komora fshat dhe jektifra	623-20-3817-5-2-1	208,860.00	24	78,124.00	10	Në proces
48200	N/A	Ndërtimi i semaforëve të rrugëve	623-20-3325-5-2-1	49,982.25	12	9,982.25	0	Në proces
47902	N/A	Rregullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve - Lot I	623-20-4141-5-2-1	134,795.00	24	69,230.73	8	Në proces
49877	N/A	Ndërtimi dhe trajtimi i ujërave atmosferikë në qytet	623-20-4141-5-2-1	324,702.57	24	27,702.64	9	Në proces
49947	N/A	Investime në infrastrukturën kulturore dhe në kënde të lojërave për fëmijë	623-20-4148-5-2-1	96,839.31	24	233.86	10	Në proces
47914	N/A	Krijimi i hapësirave gjelbra dhe mjedijet e druritë dekorativ - Loti I	623-19-6024-5-2-1	201,830.00	36	44,996.00	8	Në proces
49909	N/A	Vazhdimi i rregullimit dhe ristrukturimit të shtrimit të lumit Rina në Fortesë	623-20-4677-5-1-1	508,862.94	36	372,718.03	21	Në proces
40814	N/A	Martëbajja e ndërtimit publik Rahovec	623-20-2434-5-2-1	196,267.56	24	80,810.30	9	Në proces
40818	N/A	Martëbajja e rrugëve dhe trotareve	623-21-1972-5-1-1	398,649.28	36	292,616.53	24	Në proces
40840	N/A	Trajtimi i shtrimeve të rrugëve dhe trotareve	623-21-1544-5-1-1	815,988.10	36	669,990.50	23	Në proces
40822	N/A	Loto I - Rregullimi i rrugëve fshat në Komunën e Rahovecit	623-21-1455-5-1-1/C274	215,050.00	36	23,819.26	26	Në proces
47994	N/A	Riparimi i objekteve të qendres së vjetër	623-21-1816-5-2-1	14,755.00	140 ditë punë	1,485.73	0	Në proces
40865	N/A	Vazhdimi i ndërtimit të shpeshë muzeje të Ushtrisë Hoti	623-21-2033-5-2-1	189,560.13	24	149,330.38	19	Në proces
50771	N/A	Ndërtimi i AMF-së në Lajçen e Epërmë	623-21-1546-5-2-1	252,269.86	500 ditë punë	106,501.86	22	Në proces
40821	N/A	Ndërtimi i urës dhe kanalit të ujërave në Çitlak-Lot 4	623-21-2485-5-1-1	708,171.68	36	554,213.08	0	Në proces
45787	N/A	Ndërtimi i objekteve të Cërçes së Fëmijëve në Raticoc	623-18-6264-5-1-1	468,297.23	24	120,292.23	0	Në proces
46517	N/A	Ndërtimi i SHMFU Heronjë e Kosovës në Huçë të vogël	623-18-6337-5-1-1	480,877.82	24	16,591.62	0	Në proces
43492	N/A	Fasadimi i objekteve të Komunës	623-21-4283-5-2-1	48,777.39	250 ditë punë	33,207.39	0	Në proces
40817	N/A	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit	623-20-3607-5-1-1	337,408.33		248,331.13		Në proces
92111	N/A	Ndërtimi i parkëve në Komunën e Rahovecit	623-21-4279-5-2-1	288,963.00	24	223,974.00	18	Në proces
40870	N/A	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-2681-5-2-1	23,486.00	24	6,638.60	18	Në proces
47975	N/A	Furnizim me E-Kiosk	623-21-1999-1-2-1	29,600.00	24	14,600.00	18	Në proces
46727	N/A	Investimi dhe martëbajja e hapësirave gjelbra, varrezave, parkëve dhe martëbajja e pikave turistikë - Loti I	623-21-1795-5-2-1	22,770.34	24	5,049.21	10	Në proces
46674	N/A	Ndërtimi i serrave me participim në Komunën e Rahovecit - LOTO I	623-20-2285-5-1-1	388,463.70	36	98,930.72	18	Në proces
46674	N/A	Ndërtimi i serrave me participim në Komunën e Rahovecit - LOTO II	623-20-2285-5-1-1	282,168.25	36	78,059.75		Në proces
40821	N/A	Rregullimi i kanalëve të ujërave dhe tokave bujqësore në Raticoc Loti III	623-21-2485-5-1-1	595,741.42		403,346.73		Në proces

51298	N/A	Renovimi i objektit të Vjetër të QKMF-së në Rahovec	623.2-4547.5-1-1	459,853.59	24	149,853.59	22	Në proces
Gjil: 156				12,671,854.00		5,574,763.60		

Shënim: Kontrata e / QP-së duhet të prezantohen vetëm për pjesën e OB-së (Kërkua e dërguar nga OB-ja për prokurim nga AQP).

Zyrtari Kryesor Administrativ

Smajl ZHANI

Rahovec, 15.07.2022



Zyrtari Kryesor Financiar

Afrim LIMANI

15.07.2022