

Programi për Investime Publike

Menuja Kryesore | Dëni

Rahovec



Data e Raportit: 19.04.2019 06:34
Data Periodike e Raportuar: Prill 2019

Raporti i Pergjithshem Tremujor për të Gjitha Projektet

Viti Aktual Financiar, 2019

Totali i Projektit
(shumëvjeçar)

Kodi i Projektit	Nën-Programi / Emri i Projektit	Data e Fillimit dhe Mbarimit	Statusi i Projektit & Data	Buxheti Original	Buxheti i Fundit	Alokimet	Shpenzimet e Deritanishme, € (dhe %)	Diferenca (plani i fundit - shpenzimet)	Obligimet (obligimet e kontraktuara)	Zotimet (obligimet e pakontraktuara)	Totali deri Tani	Kosto Totale e Projektit	Progresi Fizik	Ndryshimi Fundit
623 - Rahovec				4,203,391	0	1,818,911	756,397	3,446,994	314,578	262,041	2,146,098	16,086,212		
311 - Administrata - Rahovec				12,000	0	5,000	0	12,000	0	5,000	0	67,000		
47974	Blerja e teknologjise informative	01.03.2019 26.12.2019 (e buxhetuar)	20 - Ne Egzekutim	2,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	%	01.01.1971 12:00
47975	Ndertimi i E-Kioskut	15.03.2019 19.11.2020 (e buxhetuar)	20 - Ne Egzekutim	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0	10,000	%	01.01.1971 12:00
47994	Riparimi i objekteve te gjendjes civile	01.03.2019 20.05.2021 (e buxhetuar)	20 - Ne Egzekutim	5,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	%	01.01.1971 12:00
621 - Inspekcioni - Rahovec				35,000	0	35,000	26,000	9,000	4,000	0	24,272	198,918		
40787	Rrërimi i ndërt. pa leje dhe intervenimi në objekte me rrezikshmëri për qytetarët.	01.02.2017 02.12.2019 Vazhdim	38 - Punimet ne Vazhdim	10,000	0	10,000	6,000	-6,000	4,000	0	33,407	62,407	%	sulejman.da 12.02.2011 01:15
40788	Sinjalizimi vertikal dhe horizontal i rrugëve	01.05.2015 08.10.2019 Vazhdim	38 - Punimet ne Vazhdim	20,000	0	20,000	20,000	-20,000	0	0	69,484	149,130	%	sulejman.da 12.02.2011 01:16
47824	Blerja e veturave për inspektor	20.02.2019 27.11.2019 (e buxhetuar)	20 - Ne Egzekutim	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	%	01.01.1971 12:00
511 - Buxhetimi				50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	34,556	194,556		
40791	Projektet me donator (Helvetas)	01.02.2017 22.12.2020 Vazhdim	38 - Punimet ne Vazhdim	50,000	0	50,000	0	0	0	0	71,556	181,556	%	sulejman.da 12.02.2011 01:17
171 - Infrastruktura Publike - Rahovec				1,058,776	0	618,380	435,373	623,403	27,507	142,041	1,118,911	5,125,764		
40809	Meremetimi i rrugëve dhe trotuareve	15.03.2016 30.11.2020 Vazhdim	38 - Punimet ne Vazhdim	90,000	0	70,000	51,188	-51,188	18,003	809	101,188	300,000	%	sulejman.da 12.02.2011 10:03
40814	Ndriçimi publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues	15.01.2017 15.10.2020 Operueshem	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem	130,000	0	110,000	74,673	-74,673	6	35,321	159,595	384,922	%	sulejman.da 12.02.2011 08:47
40815	Intervenimet emergjente në Infrastruktura	20.02.2015 20.10.2020 Vazhdim	38 - Punimet ne Vazhdim	30,000	0	30,000	21,695	-21,695	0	8,305	158,930	227,235	%	sulejman.da 12.02.2011 12:35
40816	Ndërtimit dhe përmirësimi kanalizimit në Komunën e Rahovecit	15.04.2017 15.10.2020 Operueshem	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem	18,380	0	18,380	0	0	0	18,380	275,120	405,120	%	sulejman.da 12.02.2011 08:50
40817	Ndertimi i rrugëve ne komunën e Rahovecit	23.09.2016 15.10.2020 Vazhdim	38 - Punimet ne Vazhdim	90,000	0	60,000	60,000	-60,000	0	0	996,672	1,206,672	%	sulejman.da 12.02.2011 10:56
40818	Ndërtimi i trotuareve në Komunën e Rahovecit (vazhdim)	04.03.2015 01.10.2020 Vazhdim	38 - Punimet ne Vazhdim	50,000	0	0	0	0	0	0	156,858	286,858	%	sulejman.da 12.02.2011 08:13
40819	Ndertimi i sistemeve te ujesjellesit ne Komunën e Rahovecit	15.03.2016 15.10.2020 Vazhdim	38 - Punimet ne Vazhdim	60,000	0	60,000	53,084	-53,084	0	0	366,082	562,998	%	sulejman.da 12.02.2011 10:54
43465	Ndertimit i rrugëve në Vrajak, Ratkoc, Gexhe, Sapniq, Zatriq, Reti e Poshtme.	01.10.2015 15.10.2020	40 - Puna e Perfunduar	80,000	0	60,000	60,000	-60,000	0	0	187,717	184,717	%	sulejman.da 11.02.2011 02:38
43467	Ndërtimi i rrugës Drenoc- Zatriq	15.03.2016 20.10.2020 Plotesisht i	44 - Aseti Plotesisht i	50,000	0	50,000	24,231	-24,231	0	25,769	183,186	233,954	%	



											Operueshem 11.02.2019	sulejman.da 11.02.201' 02:31
43468	Ndërtimi i rrugës Rahovec- Pataqan i Poshtem	02.04.2016 25.08.2019	40 - Puna e Perfunduar 11.02.2019	60,000	0	0	0	0	0	0	303,979 605,981	% sulejman.da 11.02.201' 02:48
43471	Ndërtimi i rrugëve në Xerxe, Celin, Nashpall, Senoc, Reti e Epërme dhe Mrasor	07.03.2016 16.11.2020	40 - Puna e Perfunduar 11.02.2019	50,000	0	0	0	0	0	0	100,000 230,000	% sulejman.da 11.02.201' 02:51
43472	Ndërtimi i rrugëve në Hoqe te Vogël, Brestoc, Krushe te Madh, Fortesë	03.03.2016 20.10.2020	46 - Financiarisht Kompletuar 12.02.2019	50,000	0	50,000	50,000	-50,000	0	0	150,000 184,000	% sulejman.da 12.02.201' 07:58
43473	Ndërtimi i rrugës Ratkoc-Baboc	03.03.2016 15.10.2020	40 - Puna e Perfunduar 11.02.2019	30,000	0	0	0	0	0	0	79,709 99,709	% sulejman.da 11.02.201' 02:25
43474	Ndërtimi i rruges Celine-Nagac (500m)	02.03.2017 03.11.2020	40 - Puna e Perfunduar 12.02.2019	15,396	0	0	0	0	0	0	19,998 19,998	% sulejman.da 12.02.201' 10:29
43475	Ndërtimi i rrugëve në Drenoc, Qifllak, Deje, Malesi e Vogel dhe Apterushe.	20.03.2016 20.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	70,000	0	0	0	0	0	0	20,000 125,000	% sulejman.da 12.02.201' 09:56
45232	Ndërtimi i rr. me kubeza ne Dabidol, Palluzh, Ratkoc, Gexhe, Kramovik. G. Kuq	10.03.2017 15.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	20,000	0	20,000	20,000	-20,000	0	0	38,000 218,000	% sulejman.da 12.02.201' 09:50
46727	Investime dhe mirmbajtje te hapsiarve gjelbruse, parqet, vorrezat etj ne Komune e Rahovecit	31.01.2018 29.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	50,000	0	0	0	0	0	0	0 100,075	% sulejman.da 12.02.201' 10:10
48032	Përmirësimi i kanalizimeve në Pastasel dhe venbanime tjera në Komunën e Rahovecit	15.04.2019 20.09.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	45,000	0	30,000	20,501	-20,501	9,499	0	20,501 200,000	% 01.01.197' 12:00
48045	Krijimi i parkingjeve të reja në qytet	12.03.2019 30.09.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0 160,000	% 01.01.197' 12:00
48183	Shtuarja e rrugëve lokale me kubeza në fshatin Retijë e Poshtme	21.02.2019 10.02.2021	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	10,000	0	10,000	0	0	0	3,457	0 25,000	% 01.01.197' 12:00
48189	Furnizim me gypa PVC	15.03.2019 14.03.2021	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0 70,000	% 01.01.197' 12:00
48200	Ndërtimi i semaforëve të rinjë	15.04.2019 20.08.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0 0	% 01.01.197' 12:00
415	Zjarrëfiksiti dhe Inspeksioni			29,614	0	21,114	17,500	12,114	3,614	0	15,000 134,614	
45832	Ndërtimi i infrastrukturë nentoksose dhe mbitoksose tek objekti i zjarrfikseve	01.02.2018 26.09.2019	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	21,114	0	21,114	17,500	-17,500	3,614	0	27,500 55,000	% sulejman.da 12.02.201' 01:18
45837	Investime ne blerjen e uniformave dhe paisjeve percjellse per zjarriksit	01.02.2018 31.07.2019	40 - Puna e Perfunduar 12.02.2019	8,000	0	0	0	0	0	0	5,000 20,000	% sulejman.da 12.02.201' 01:20
47828	Projekte me bashkëfinancim	18.02.2019 28.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	500	0	0	0	0	0	0	0 30,000	% 01.01.197' 12:00
555	Zyra komunale për komunitete dhe kthim			30,000	0	0	0	30,000	0	0	39,262 149,262	
43481	Investimet ne ifrastrukture me bashkfinancim per komunitetet jo shumice	01.01.2017 18.11.2018	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	30,000	0	0	0	0	0	0	55,835 135,835	% 01.01.197' 12:00
011	Bujqësi - Rahovec			1,028,000	0	310,000	79,686	948,314	70,314	15,000	234,815 4,032,815	
40821				38,000	0	0	0	0	0	0	268,323	%



	Kanali i kullimit të tokave bujqësore në komunën e Rahovecit	11.05.2015 31.12.2019	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019							268,323							sulejman.da 12.02.201' 02:16
40822	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve fushore	16.03.2015 22.10.2019	40 - Puna e Perfunduar 12.02.2019	190,000	0	0	0	0	0	0	304,899	814,899	◆	%			sulejman.da 12.02.201' 02:17
40827	Participimi në projekte me bashkëfinancim në bujqësi	25.03.2018 30.10.2019	40 - Puna e Perfunduar 12.02.2019	60,000	0	0	0	0	0	0	74,815	214,815	◆	%			sulejman.da 12.02.201' 02:19
43482	Ndërtimi i infrastrukturës për festivalin dhe tregun e rrushit	01.02.2017 31.10.2019	Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	30,000	0	0	0	0	0	0	40,000	110,000	◆	%			sulejman.da 12.02.201' 02:20
45777	Kullimi i tokave Bujqesore ne Xerxe	15.03.2017 16.09.2019	Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	50,000	0	0	0	0	0	0	10,000	70,000	◆	%			sulejman.da 12.02.201' 02:21
46613	Ulja e niveletes se prockes ne fshatin Celin per funksjonalizimi e kullimit te tokave bujqesore	30.03.2018 16.12.2019	Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	150,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	◆	%			sulejman.da 12.02.201' 02:22
46624	Kanali i kullimit te tokave bujqesore ne fshatrat Celin dhe Fortes Lot 1- dhe Lot 2	29.03.2018 30.10.2019	Punimet ne Vazhdim 13.02.2019	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			sulejman.da 13.02.201' 07:58
46674	Ndërtimi i serave me participim 75 me 25 %	25.01.2018 28.06.2019	Punimet ne Vazhdim 13.02.2019	190,000	0	150,000	79,686	-79,686	70,314	0	79,686	550,000	◆	%			sulejman.da 13.02.201' 07:51
47832	Përkrahja e Fermerëve në Komunën e Rahovecit (mekanizma bujqësor, inpute bujqësore, farëra, plehra kimikë, etj.)	20.02.2019 10.10.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			01.01.197/ 12:00
47844	Sistemi i ujitjes në Komunën e Rahovecit	27.03.2019 28.11.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			01.01.197/ 12:00
47849	Përkrahja e Projekteve për OJQ për zhvillim Rural	20.02.2019 28.11.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			01.01.197/ 12:00
47853	Konsulencë për hartimin e projekteve për fermerë	05.02.2019 05.11.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	30,000	0	30,000	0	0	0	15,000	0	55,000	◆	%			01.01.197/ 12:00
47865	Stalla dhe ferma të vogla për fermerë.	04.02.2019 04.11.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 38 -	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			01.01.197/ 12:00
89742	Kanali. i kullimit.t.b.ne fsh.Ratkoc,Malesi,Gegje	15.03.2019 30.07.2019	Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	80,000	0	0	0	0	0	0	20,000	120,000	◆	%			sulejman.da 12.02.201' 02:14
011 -	Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik - Rahovec			110,000	0	0	0	110,000	0	0	10,000	265,000					
45690	Investime ne zonene ekonomike ne Apterush	01.02.2017 30.11.2020	40 - Puna e Perfunduar 14.02.2019	20,000	0	0	0	0	0	0	10,000	50,000	◆	%			sulejman.da 14.02.201' 08:00
48051	Ndërtimi i shtëpisë së pleqve.	15.02.2019 14.12.2020	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			01.01.197/ 12:00
48058	Tregu i gjelbërt ditor	15.03.2019 18.12.2020	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			01.01.197/ 12:00
48062	Përkrahje për Biznese	20.03.2019 20.09.2021	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			01.01.197/ 12:00
48159	Investime në turizem dhe shitje të ecjes	12.03.2019 20.12.2021	Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	◆	%			01.01.197/ 12:00
055 -	Shërbimet Kadastrale - Rahovec			60,000	0	0	0	60,000	0	0	56,763	236,763					
40836	Blerja e tokës dhe pasurive të patundshme	17.02.2018 10.11.2020	Egzekutim (e buxhetuar)	60,000	0	0	0	0	0	0	77,807	197,807	◆	%			01.01.197/ 12:00
360 -	Planifikimi Urban dhe Inspeksioni			555,000	0	177,903	32,500	522,500	0	10,000	273,576	1,764,576					
40838	Mbikqyrja e punimeve	30.01.2017 31.12.2019	44 - Aseti Plotesisht i	20,000	0	17,903	0	0	0	0	58,206	148,206	◆	%			

		Operueshem 12.02.2019															shpejtim.mus 12.02.201' 01:39
40839	Hartimi i projekteve te ndryshme	20 - Ne 20.01.2017 Egzekutim 19.11.2019 (e buxhetuar)	20,000	0	10,000	0	0	0	10,000	139,744 ♦	224,744 ♦	%					01.01.197' 12:00
40840	Rregullimi i shtreterve te lumenjve dhe prrockave ne komunen e Rahovecit	44 - Aseti 06.04.2017 Plotesisht i 27.11.2019 Operueshem 12.02.2019	70,000	0	50,000	0	0	0	0	98,770 ♦	178,770 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 01:47
40844	Ndërtesa për banim social	46 - Financiarisht 31.01.2017 i 30.10.2019 Kompletuar 12.02.2019	20,000	0	20,000	20,000	-20,000	0	0	363,822 ♦	403,822 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 12:21
40845	Rregullimi i qendrës së qytetit me gur	46 - Financiarisht 06.02.2017 i 30.10.2019 Kompletuar 12.02.2019	10,000	0	10,000	0	0	0	0	165,415 ♦	185,415 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 12:27
40848	Kompleksi i deshmoreve (vazhdim)	46 - Financiarisht 30.01.2017 i 30.10.2019 Kompletuar 12.02.2019	20,000	0	0	0	0	0	0	5,726 ♦	25,726 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 10:48
43485	Rregullimi i Lumit ne fshatin Zaqishte	44 - Aseti 22.02.2017 i 27.09.2019 Kompletuar 12.02.2019	30,000	0	20,000	12,500	-12,500	0	0	57,069 ♦	104,569 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 10:44
43488	Rregullimi i shtratit te Lumit Rimnik -Vazhdim	46 - Financiarisht 06.03.2017 Plotesisht i 15.09.2019 Operueshem 12.02.2019	15,000	0	0	0	0	0	0	22,000 ♦	62,000 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 12:42
43489	Kolektori dhe rregullimi i shtratit te lumit Duhlo- (vazhdim)	46 - Financiarisht 22.02.2017 i 02.11.2019 Kompletuar 12.02.2019	40,000	0	40,000	0	0	0	0	20,000 ♦	110,000 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 10:46
43492	Renovimi i ndertesave publike fasadimi	44 - Aseti 04.04.2017 Plotesisht i 15.09.2019 Operueshem 12.02.2019	30,000	0	0	0	0	0	0	81,597 ♦	136,597 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 01:44
43494	Ndertimi i Busteve te Deshmoreve	46 - Financiarisht 04.06.2017 i 11.11.2019 Kompletuar 12.02.2019	20,000	0	0	0	0	0	0	35,083 ♦	41,083 ♦	%					shpejtim.mus 12.02.201' 12:54
45151	Hartimi i hartes zonale, PZHK, planet rregulluese te hollesishme	20 - Ne 10.02.2017 Egzekutim 15.11.2019 (e buxhetuar)	50,000	0	0	0	0	0	0	10,000 ♦	35,000 ♦	%					01.01.197' 12:00
47877	Rregullimi i shesheve dhe objekteve me rëndësi të veçant	20 - Ne 25.03.2019 Egzekutim 28.11.2019 (e buxhetuar)	60,000	0	0	0	0	0	0	0 ♦	75,000 ♦	%					01.01.197' 12:00
47903	Rregullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve	20 - Ne 06.03.2019 Egzekutim 27.11.2019 (e buxhetuar)	10,000	0	0	0	0	0	0	0 ♦	20,000 ♦	%					01.01.197' 12:00
47914	Krijimi i hapësirave të gjelbëruara dhe drunj dekorativë	20 - Ne 20.03.2019 Egzekutim 27.11.2019 (e buxhetuar)	60,000	0	0	0	0	0	0	0 ♦	100,000 ♦	%					01.01.197' 12:00
47920	Aplikimi i masave të EE-së-Ndriçimi publik në qytetin e Rahovecit	20 - Ne 01.04.2019 Egzekutim 28.11.2019 (e buxhetuar)	40,000	0	0	0	0	0	0	0 ♦	90,000 ♦	%					01.01.197' 12:00
48025	Hartimi i planit lokal të veprimt në mjedis	20 - Ne 05.03.2019 Egzekutim 04.12.2019 (e buxhetuar)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0 ♦	10,000 ♦	%					01.01.197' 12:00
48064	Ndërtimi i Kullës prej guri për heronjët - Oterushë	20 - Ne 25.03.2019 Egzekutim 28.11.2019 (e buxhetuar)	30,000	0	0	0	0	0	0	0 ♦	10,000 ♦	%					01.01.197' 12:00
700	Shërbimet e shëndetësisë primare		490,000	0	250,000	40,857	449,143	209,143	0	142,295	1,652,295						
40850	Furnizim me inventar, paisje teknologjike mjeksore dhe mirmbajtja e tyre	44 - Aseti 08.03.2017 Plotesisht i 10.11.2019 Operueshem 14.02.2019	30,000	0	0	0	0	0	0	54,895 ♦	104,895 ♦	%					shpejtim.mus 14.02.201' 02:12
43495	Dezinsektim, Dezinsektim dhe Deratizim	46 - Financiarisht 02.06.2017 i 29.09.2019 Kompletuar 14.02.2019	30,000	0	0	0	0	0	0	76,749 ♦	141,749 ♦	%					shpejtim.mus 14.02.201' 02:20
45693	Ndërtimi i Qendres Kryesore te Mjekesis Familjare - Emergjenca	46 - Financiarisht 15.02.2017 i 15.11.2020 Kompletuar	250,000	0	250,000	40,857	-40,857	209,143	0	115,157 ♦	724,300 ♦	%					



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



		01.03.2018 46 - 31.08.2020 Financiarisht i Kompletuar 13.02.2019 20 - Ne																	shpejtim.mus 13.02.2019 12:46
46534	Ndërtimi i shkollës në Reti	01.03.2018 Egzekutim 31.08.2020 (e buxhetuar) 20 - Ne	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	120,000	%	01.01.197/	12:00				
48090	Ndërtimi i shkollës fillore në Fortesë	01.03.2019 Egzekutim 20.08.2021 (e buxhetuar) 20 - Ne	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	230,000	%	01.01.197/	12:00				
48125	Ndërtimi i Shkollës fillore në Kaznik	04.03.2019 Egzekutim 24.08.2019 (e buxhetuar) 20 - Ne	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	%	01.01.197/	12:00				
48202	Ndërtimi i qerndes në Krushë të Madhe	15.02.2019 Egzekutim 30.05.2020 (e buxhetuar) 20 - Ne	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	%	01.01.197/	12:00				
48206	Ndërtimi i Çerndes në Xërxë	15.03.2019 Egzekutim 30.06.2020 (e buxhetuar) 20 - Ne	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	%	01.01.197/	12:00				
48208	Furnizimi i shkollave me teknologji informativë	20.03.2019 Egzekutim 15.08.2019 (e buxhetuar) 20 - Ne	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	20,000	%	01.01.197/	12:00				
48235	Ngrohje qëndrore për shkollat e komunës së Rahovecit	20.03.2019 Egzekutim 30.07.2019 (e buxhetuar) 20 - Ne	31,514	0	31,514	0	0	0	0	0	0	10,000	%	01.01.197/	12:00				
48236	Drenazhimi dhe hidroizolimi i objekteve shkollore	18.03.2019 Egzekutim 30.07.2019 (e buxhetuar)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	%	01.01.197/	12:00				
300	Fillor - Rahovec	20 - Ne	13,487	0	0	0	13,487	0	0	0	0	13,487							
48212	Paisje për teknologji informativë laboratorike, mjete konkretizim, kamera.	15.03.2019 Egzekutim 31.10.2019 (e buxhetuar)	13,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	01.01.197/	12:00				
551	Shërbimet Sociale	20 - Ne	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	65,000							
48154	Projekte me bashkëfinancim për raste sociale	06.03.2019 Egzekutim 04.12.2019 (e buxhetuar) 20 - Ne	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	%	01.01.197/	12:00				
48155	Përkrahja e OJQ-ve dhe çështje sociale	06.03.2019 Egzekutim 28.11.2019 (e buxhetuar)	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	%	01.01.197/	12:00				

Ne pajtueshmeri me kërkesat e ligjit mbi buxhetin vjetor, une aprovoj raportin tremujor i cili paraqet progresin e implementimit te projekteve kapitale. Une konfirmoj qe ky raport po dergohet permes sistemit te PIP-it.

Aprovuar nga

Arben Sokoli

Me

25.04.2019

Arben

Emri dhe Nenshkrimi i Shefit Financiar Data



Mostrat | SKZH 2016-2021 | PIP Procedurat | Udhëzuesi i Kodit Funkcional | PBSH | WebSajti Me kontakti CBA