

Programi për Investime Publike

Rahovec



Data e Raportit: 02.08.2019 07:17
Data Periodike e Raportuar: Gusht 2019

Raporti i Pergjithshem Tremujor për të Gjitha Projektet

Kodi i Projektit	Nën-Programi / Emri i Projektit	Data e Fillimit dhe Mbarimit	Statusi i Projektit & Data	Buxheti Original	Buxheti i Fundit	Alokimet	Shpenzimet e Deritanishme, € (dhe %)	Diferenca (plani i fundit - shpenzimet) kontraktuara	Obligimet (obligimet e kontraktuara)	Zotimet (obligimet e kontraktuara)	Totali i Projektit (shumëvjeçar)			Ndryshimi i Fundit	Komenti i Fundit
											Totali deri Tani	Kosto Totale e Projektit	Progresi Fizik		
623 - Rahovec				4,163,391	0	3,908,470	1,881,762	2,281,629	246,417	588,016	5,699,882	19,477,419			
311 - Administrata - Rahovec				12,000	0	12,000	0	12,000	0	5,000	0	67,000			
47974	Blerja e teknologjise informative	01.03.2019 26.12.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	25,000	%	01.01.1970 12:00	
47975	Ndertimi i E-Kioskut	15.03.2019 19.11.2020	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0	10,000	%	01.01.1970 12:00	
47994	Riparimi i objekteve te gjendjes civile	01.03.2019 20.05.2021	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	20,000	%	01.01.1970 12:00	
621 - Inspekcioni - Rahovec				35,000	0	35,000	30,000	5,000	0	0	67,524	242,170			
40787	Rrërimi i ndërt. pa leje dhe intervenimi në objekte me rrezikshmëri për qytetarët.	01.02.2017 02.12.2019	38 - Punimet ne Vazhdim	10,000	0	10,000	10,000	-10,000	0	0	62,910	87,910	%	sulejman.daka 12.02.2019 01:15	punimet në përfundim e sipër
40788	Sinjalizimi vertikal dhe horizontal i rrugëve	01.05.2015 08.10.2019	38 - Punimet ne Vazhdim	20,000	0	20,000	20,000	-20,000	0	0	87,232	166,878	%	sulejman.daka 12.02.2019 01:16	punimet janë në vazhdim e sipër
47824	Blerja e veturave për inspektor	20.02.2019 27.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	%	01.01.1970 12:00	
511 - Buxhetimi				50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	66,042	226,042			
40791	Projektet me donator (Helvetas)	01.02.2017 22.12.2020	38 - Punimet ne Vazhdim	50,000	0	50,000	0	0	0	0	103,042	213,042	%	sulejman.daka 12.02.2019 01:17	punimet në vazhdim
171 - Infrastruktura Publike - Rahovec				1,058,776	0	1,155,562	862,939	195,837	81,363	201,546	2,963,896	6,970,749			
40809	Meremetimi i rrugëve dhe trotuareve	15.03.2016 30.11.2020	38 - Punimet ne Vazhdim	90,000	0	90,000	89,784	-89,784	216	0	254,784	415,000	%	sulejman.daka 12.02.2019 10:03	punimet ne këtë projekt janë në realizim e sipër
40814	Ndriçimi publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues	15.01.2017 15.10.2020	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem	130,000	0	110,000	104,672	-104,672	15	5,313	314,794	510,122	%	sulejman.daka 12.02.2019 08:47	Projekti eshte leshuar ne perdorim
40815	Intervenimet emergjente në Infrastrukturé	20.02.2015 20.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim	30,000	0	62,978	53,195	-53,195	9,778	0	265,241	302,046	%	sulejman.daka 12.02.2019 12:35	punimet në vazhdim

Public Investment Programme

40816	Ndërtimit dhe përmirësimi kanalizimit në Komunën e Rahovecit	15.04.2017 15.10.2020	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem 12.02.2019	18,380	0	18,380	0	0	0	18,380	318,382	448,382	%	sulejman.daka 12.02.2019 08:50	kanalizimi eshte funksional dhe eshte leshuar ne perdorim
40817	Ndërtimi i rrugeve ne komunen e Rahovecit	23.09.2016 15.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	90,000	0	60,000	60,000	-60,000	0	0	1,140,467	1,350,467	%	sulejman.daka 12.02.2019 10:56	punimet në realizim e sipër
40818	Ndërtimi i trotuareve në Komunën e Rahovecit (vazhdim)	04.03.2015 01.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	50,000	0	50,000	50,000	-50,000	0	0	256,849	336,849	%	sulejman.daka 12.02.2019 08:13	Punimet në këtë projekt janë në vazhdim e sipër
40819	Ndërtimi i sistemeve te ujeshellesit ne Komunën e Rahovecit	15.03.2016 15.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	60,000	0	60,000	60,000	-60,000	0	0	552,998	742,998	%	sulejman.daka 12.02.2019 10:54	punimet janë nëm vazhdim
43465	Ndërtimit i rrugeve në Vrajak, Ratkoc, Gexhe, Sapniq, Zatriq, Reti e Poshtme.	01.10.2015 15.10.2020	40 - Puna e Perfunduar 11.02.2019	80,000	0	60,000	60,000	-60,000	0	0	287,717	284,717	%	sulejman.daka 11.02.2019 02:38	ka mbetur pranimi teknik
43467	Ndërtimi i rrugës Drenoc- Zatriq	15.03.2016 20.10.2020	Plotesisht i Operueshem 11.02.2019	50,000	0	50,000	24,231	-24,231	0	25,769	383,186	433,954	%	sulejman.daka 11.02.2019 02:31	rruag eshte leshuar per qarkullim
43468	Ndërtimi i rrugës Rahovec- Pataqan i Poshtem	02.04.2016 25.08.2019	40 - Puna e Perfunduar 11.02.2019	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	453,979	755,981	%	sulejman.daka 11.02.2019 02:48	punimet nuk kane perfunduar akoma, kontrta eshte ende valide
43471	Ndërtimi i rrugeve në Xërxe, Celin, Nashpall, Senoc, Reti e Epërme dhe Mrasor	07.03.2016 16.11.2020	40 - Puna e Perfunduar 11.02.2019	50,000	0	50,000	0	0	46,834	0	310,000	440,000	%	sulejman.daka 11.02.2019 02:51	punimet kane perfunduar , ka mbetur vetem pranimi teknik i projektit
43472	Ndërtimit i rrugeve në Hoqe te Vogël, Brestoc, Krushe te Madh, Fortesë	03.03.2016 20.10.2020	46 - Financiarisht i Kompletuar 12.02.2019	50,000	0	50,000	50,000	-50,000	0	0	260,000	294,000	%	sulejman.daka 12.02.2019 07:58	vazhdon pjesa e mbetur e pageses në vitin 2019
43473	Ndërtimi i rrugës Ratkoc-Baboc	03.03.2016 15.10.2020	40 - Puna e Perfunduar 11.02.2019	30,000	0	30,000	30,000	-30,000	0	0	209,709	199,709	%	sulejman.daka 11.02.2019 02:25	Punimet kane perfunduar , ka mbetur vetem pranimi teknik i projektit
43474	Ndërtimi i rruges Celine-Nagac (500m)	02.03.2017 03.11.2020	40 - Puna e Perfunduar 12.02.2019	15,396	0	15,396	0	0	0	15,396	75,359	75,359	%	sulejman.daka 12.02.2019 10:29	puna e perfunduar , ka mbetur vetem pranimi teknik i projektit

Public Investment Programme

43475	Ndërtimi i rrugeve ne Drenoc, Qjflak, Deje, Malesi e Vogel dhe Apterushë.	20.03.2016 20.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim	70,000	0	50,000	29,412	-29,412	20,588	0	151,984	227,572	%	sulejman.daka 12.02.2019 09:56	Punimet janë në realizim e sipër
45232	Ndërtimi i rr. me kubeza ne Dabidol,Palluzh,Ratkoc,Gexhe,Kramovik.G.i Kuq	10.03.2017 15.10.2020	46 - Financiarisht i Kompletuar 31.07.2019	20,000	0	198,808	194,884	-194,884	3,924	0	272,884	278,000	%	sulejman.daka 31.07.2019 01:02	po
46727	Investime dhe mirmbajtje te hapsiarne gjelbruse, parqet, vorrezat etj ne Komune e Rahovecit	31.01.2018 29.10.2020	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	50,000	0	50,000	26,762	-26,762	7	23,231	51,755	125,067	%	sulejman.daka 12.02.2019 10:10	punimet në realizim e sipër
48032	Përmirësimi i kanalizimeve në Pastasel dhe venbanime tjera në Komunën e Rahovecit	15.04.2019 20.09.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	45,000	0	30,000	29,999	-29,999	1	0	29,999	200,000	%	01.01.1970 12:00	
48045	Krijimi i parkingjeve të reja në qytet	12.03.2019 30.09.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	160,000	%	01.01.1970 12:00	
48183	Shtruarja e rrugëve lokale me kubeza në fshatin Retijë e Poshtme	21.02.2019 10.02.2021	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	10,000	0	10,000	0	0	0	3,457	0	25,000	%	01.01.1970 12:00	
48189	Furnizim me gypa PVC	15.03.2019 14.03.2021	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	70,000	%	01.01.1970 12:00	
48200	Ndërtimi i semaforëve të rinjë	15.04.2019 20.08.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	%	01.01.1970 12:00	
415 -	Zjarrëfiksit dhe Inspeksioni			29,614	0	21,614	17,500	12,114	3,614	0	39,673	159,287			
45832	Ndërtimi i infrastrukture nentoksore dhe mbitoksore tek objekti i zjarrfikseve	01.02.2018 26.09.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar 31.07.2019	21,114	0	21,114	17,500	-17,500	3,614	0	37,500	65,000	%	sulejman.daka 31.07.2019 01:03	po
45837	Investime ne blerjen e uniforme dhe paisjeve perçjellse per zjarrfiksit	01.02.2018 31.07.2019	40 - Puna e Perfunduar 12.02.2019	8,000	0	0	0	0	0	0	19,673	34,673	%	sulejman.daka 12.02.2019 01:20	punimet janë realizuar në tërësi
47828	Projekte me bashkëfinancim	18.02.2019 28.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	500	0	500	0	0	0	0	0	30,000	%	01.01.1970 12:00	
555 -	Zyra komunale për komunitete dhe kthim			30,000	0	0	0	30,000	0	0	52,542	162,542			
43481	Investimet ne ifrastrukture me bashkfinancim per komunitetet jo shumice	01.01.2017 18.11.2018	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	30,000	0	0	0	0	0	0	69,115	149,115	%	01.01.1970 12:00	
011 -	Bujqësi - Rahovec			1,028,000	0	873,000	355,744	672,256	34,028	15,000	626,200	4,391,623			
40821	Kanali i kullimit të tokave bujqësore në komunën e Rahovecit	11.05.2015 31.12.2019	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	38,000	0	38,000	0	0	0	0	268,323	268,323	%	sulejman.daka 12.02.2019 02:16	punimet në realizim e sipër
40822	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve fushore	16.03.2015 22.10.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar 31.07.2019	190,000	0	150,000	121,386	-121,386	0	0	478,638	867,252	%	sulejman.daka 31.07.2019 01:04	po
40827	Participimi në projekte me bashkëfinancim në bujqësi	25.03.2018 30.10.2019	40 - Puna e Perfunduar 12.02.2019	60,000	0	40,000	0	0	0	0	110,775	250,775	%	sulejman.daka 12.02.2019 02:19	punimet janë realizuar në tërësi
43482	Ndërtimi i infrastrukturës për festivalin dhe tregun e rrushit	01.02.2017 31.10.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar 31.07.2019	30,000	0	30,000	7,809	-7,809	0	0	133,804	195,994	%	sulejman.daka 31.07.2019 01:05	po

Public Investment Programme

45777	Kullimi i tokave Bujqesore ne Xerxe	15.03.2017 16.09.2019	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	50,000	0	65,000	0	0	0	0	45,000 💎	105,000 💎	%	sulejman.daka 12.02.2019 02:21	punimet jane ne realizim
46613	Ulja e niveletes se prockes ne fshatin Celin per funksionalizimi e kullimit te tokave bujqesore	30.03.2018 16.12.2019	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	150,000	0	130,000	44,571	-44,571	33,429	0	144,570 💎	100,000 💎	%	sulejman.daka 12.02.2019 02:22	punimet jane ne realizim e sipër
46624	Kanali i kullimit te tokave bujqesore ne fshatrat Celin dhe Fortes Lot 1- ddhe Lot 2	29.03.2018 30.10.2019	38 - Punimet ne Vazhdim 13.02.2019	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0 💎	220,000 💎	%	sulejman.daka 13.02.2019 07:58	punimet në realizim e sipër
46674	Ndertimi i serave me participim 75 me 25 %	25.01.2018 28.06.2019	38 - Punimet ne Vazhdim 13.02.2019	190,000	0	150,000	149,401	-149,401	599	0	218,903 💎	619,502 💎	%	sulejman.daka 13.02.2019 07:51	punimet në realizim e sipër
47832	Përkrahja e Fermerëve në Komunën e Rahovecit (mekanizma bujqësor, inpute bujqësore, farëra, plehra kimikë, etj.)	20.02.2019 10.10.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	90,000	0	60,000	0	0	0	0	0 💎	500,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
47844	Sistemi i ujitjes në Komunën e Rahovecit	27.03.2019 28.11.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0 💎	250,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
47849	Përkrahja e Projekteve për OJQ për zhvillim Rural	20.02.2019 28.11.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	20,000	0	0	0	0	0	0	0 💎	80,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
47853	Konsulencë për hartimin e projekteve për fermerë	05.02.2019 05.11.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	30,000	0	30,000	0	0	0	15,000	0 💎	55,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
47865	Stalla dhe ferma të vogla për fermerë.	04.02.2019 04.11.2019	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0 💎	235,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
89742	Kanali. i kullimit.t.b.ne fsh.Ratkoc,Malesi,Gegje	15.03.2019 30.07.2019	38 - Punimet ne Vazhdim 12.02.2019	80,000	0	80,000	32,577	-32,577	0	0	32,577 💎	100,000 💎	%	sulejman.daka 12.02.2019 02:14	punimet jane ne realizim e sipër
011 - Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik - Rahovec															
45690	Investime ne zonene ekonomike ne Apterush	01.02.2017 30.11.2020	40 - Puna e Perfunduar 14.02.2019	20,000	0	20,000	0	0	0	0	22,090 💎	62,090 💎	%	sulejman.daka 14.02.2019 08:00	punimet jane perfunduar, ka mbetur vetem pranimi teknik i proejktit
48051	Ndërtimi i shtëpisë së pleqve.	15.02.2019 14.12.2020	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0 💎	30,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
48058	Tregu i gjelbërt ditor	15.03.2019 18.12.2020	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	30,000	0	0	0	0	0	0	0 💎	5,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
48062	Përkrahje për Biznese	20.03.2019 20.09.2021	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	20,000	0	0	0	0	0	0	0 💎	35,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
48159	Investime në turizem dhe shtigje të ecjes	12.03.2019 20.12.2021	Egzekutim (e buxhetuar) 20 - Ne	20,000	0	0	0	0	0	0	0 💎	35,000 💎	%	01.01.1970 12:00	
055 - Shërbimet Kadastrale - Rahovec				60,000	0	60,000	10,925	49,075	0	0	56,763	236,763			
40836	Blerja e tokës dhe pasurive të patundshme	17.02.2018 10.11.2020	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	60,000	0	60,000	10,925	-10,925	0	0	88,732 💎	197,807 💎	%	01.01.1970 12:00	
360 - Planifikimi Urban dhe Inspeksioni				515,000	0	432,903	104,721	410,279	1	56,931	667,333	2,028,333			

Public Investment Programme														
				20,000	0	17,903	5,925	-5,925	0	0	74,130	158,206	%	shpejtim.mustafa Projekti është i operueshëm. 12.02.2019 01:39
40838	Mbikqyrja e punimeve	30.01.2017 31.12.2019	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem 12.02.2019	20,000	0	10,000	3,068	-3,068	1	6,931	152,812	234,744	%	01.01.1970 12:00
40839	Hartimi i projekteve te ndryshme	20.01.2017 19.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	90,000	0	0	0	50,000	136,593	216,593	%	shpejtim.mustafa Aseti është i operueshëm. 12.02.2019 01:47
40840	Rregullimi i shtreterve te lumenjve dhe prrockave ne komunen e Rahovecit	06.04.2017 27.11.2019	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem 12.02.2019	70,000	0	20,000	20,000	-20,000	0	0	453,822	493,822	%	shpejtim.mustafa Vazhdim në proces. 12.02.2019 12:21
40844	Ndërtesa për banim social	31.01.2017 30.10.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar 12.02.2019	20,000	0	10,000	10,000	-10,000	0	0	225,415	235,415	%	shpejtim.mustafa Vazhdim në proces 12.02.2019 12:27
40845	Rregullimi i qendrës së qytetit me gur	06.02.2017 30.10.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar 12.02.2019	10,000	0	20,000	0	0	0	0	43,664	63,664	%	shpejtim.mustafa Financiarisht jo i kompletuar 12.02.2019 10:48
40848	Kompleksi i deshmorve (vazhdim)	30.01.2017 30.10.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar 12.02.2019	20,000	0	20,000	20,000	-20,000	0	0	139,569	179,569	%	shpejtim.mustafa Nuk është i kompletuar. 12.02.2019 10:44
43485	Rregullimi i Lumit ne fshatin Zaqishte	22.02.2017 27.09.2019	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem 12.02.2019	30,000	0	15,000	430	-430	0	0	42,430	82,000	%	Projekti shpejtim.mustafa është plotësisht i Operueshëm. 12.02.2019 12:42
43488	Rregullimi i shtratit te Lumit Rimnik -Vazhdim	06.03.2017 15.09.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar 12.02.2019	15,000	0	40,000	0	0	0	0	20,000	110,000	%	shpejtim.mustafa Financiarisht jo i kompletuar. 12.02.2019 10:46
43489	Kolektori dhe rregullimi i shtratit te lumit Duhillo- (vazhdim)	22.02.2017 02.11.2019	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem 12.02.2019	40,000	0	20,000	20,000	-20,000	0	0	116,596	151,596	%	Aseti nuk është plotësisht i Operueshëm. 12.02.2019 01:44
43492	Renovimi i ndertesave publike fasadimi	04.04.2017 15.09.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar 12.02.2019	30,000	0	20,000	0	0	0	0	45,082	51,082	%	shpejtim.mustafa Vazhdimi i pagesave me buxhet të vitit 2019. 12.02.2019 12:54
43494	Ndërtimi i Busteve te Deshmoreve	04.06.2017 11.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	30,000	0	0	0	0	48,000	73,000	%	01.01.1970 12:00
45151	Hartimi i hartes zonale, PZHK, planet rregulluese te hollesishme	10.02.2017 15.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	50,000	0	40,000	0	0	0	0	0	75,000	%	01.01.1970 12:00
47877	Rregullimi i shesheve dhe objekteve me rëndësi të veçant	25.03.2019 28.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	60,000	0	10,000	0	0	0	0	0	20,000	%	shpejtim.mustafa 30.07.2019 Po 01:32
47903	Rregullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve	06.03.2019 27.11.2019	44 - Aseti Plotesisht i Operueshem 30.07.2019	10,000	0	40,000	25,298	-25,298	0	0	25,298	100,000	%	shpejtim.mustafa 30.07.2019 Po 01:32
47914	Krijimi i hapësirave të gjelbëruara dhe drunj dekorativë	20.03.2019 27.11.2019	20 - Ne	60,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	%	
48025	Hartimi i planit lokal të veprimit në mjedis	05.03.2019	20 - Ne	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	%	

Public Investment Programme

		04.12.2019	Egzekutim (e buxhetuar)															01.01.1970 12:00	
48064	Ndërtimi i Kullës prej guri për heronjë - Operushë	25.03.2019 28.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	%	01.01.1970 12:00
700 - Shërbimet e shëndetësisë primare																			
40850	Furnizim me inventar, paisje teknologjike mjeksore dhe mirëmbajtja e tyre	08.03.2017 10.11.2019	44 - Aseti Plotësisht i Operueshem	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,895	%	shpejtim..mustafa 14.02.2019 02:12
43495	Dezinsektim, Dezinsektim dhe Deratizim	02.06.2017 29.09.2019	46 - Financiarisht i Kompletuar	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,499	%	shpejtim..mustafa 14.02.2019 02:20
45693	Ndërtimi i Qendres Kryesore te Mjekesis Familjare - Energjencia	15.02.2017 15.11.2020	46 - Financiarisht i Kompletuar	250,000	0	250,000	173,907	-173,907	76,093	0	566,840	1,042,933						shpejtim..mustafa 14.02.2019 02:28	
48083	Digjitalizimi i Rëntgenit	05.03.2019 06.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	%	01.01.1970 12:00
48094	Ndërtimi i QMF-së në Qifllak	27.02.2019 26.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	%	01.01.1970 12:00
48145	Ndërtimi i shtëpive dhe material ndërtimor për familje në nevojë	20.02.2019 13.11.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	%	01.01.1970 12:00
48151	Sigurimi i Objekteve shëndetësore nga fatkeqësit natyrore	07.02.2019 11.12.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	%	01.01.1970 12:00
48171	Vitalizimi i infrastrukturës për funksionalizimin e projektit-shtetëritit shtëpiak	12.02.2019 03.12.2019	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	80,000	0	80,000	35,000	-35,000	45,000	0	35,000	70,000						01.01.1970 12:00	
011 - Shërbimet Kulturore - Rahovec																			
40859	Rregullimi i tereneve sportive	09.05.2019 21.11.2020	46 - Financiarisht i Kompletuar	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	65,961	115,961					shpejtim..mustafa 15.02.2019 08:31	
40862	Projekte me bashkfinancim (ne kutur, rini dhe sport)	01.03.2017 31.10.2018	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	52,063	82,063					01.01.1970 12:00	
40865	Vazhdimi i ndërtimit të shtëpisë muze të Ukshin Hotit	04.03.2015 31.10.2018	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	%	01.01.1970 12:00
40866	Furnizimi i bibliotekave me libra	03.04.2017 20.11.2018	46 - Financiarisht i Kompletuar	10,000	0	5,000	4,480	-4,480	0	0	18,467	33,987						shpejtim..mustafa 30.07.2019 01:34	
41974	Riparimi i shtëpisë së kultures në Ratkoc-vazhdim	04.03.2019 17.02.2021	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	50,000	0	40,000	0	0	0	0	0	4,000	29,000					01.01.1970 12:00	
43502	Ndërtimi i infrastrukturës për aktivitetet kulturore në fshatin Dejn	05.02.2017 16.09.2020	44 - Aseti Plotësisht i Operueshem	10,000	0	10,000	9,999	-9,999	0	0	42,298	32,299						shpejtim..mustafa 30.07.2019 01:35	
45349	Riparimi i monumeteve kulturore historike	01.04.2017	46 -	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	24,640	49,640					shpejtim..mustafa Financiarisht	

Public Investment Programme

	30.07.2019	Nenshkruar 30.07.2019		30.07.2019 01:37	nenshkruar me date 08/07/2019
300 - Fillor - Rahovec	13,487	0	0	0	13,487
48212 Paisje per teknologji informative laboratorike, mjete konkretizim, kamera.	13,487	0	0	0	0 %
551 - Shërbimet Sociale	25,000	0	25,000	0	0 65,000
48154 Projekte me bashkëfinancim për raste sociale	10,000	0	10,000	0	0 20,000 %
48155 Përkrahja e OJQ-ve dhe çështje sociale	15,000	0	15,000	0	0 11,100 20,000 %

Ne pajtueshmeri me kërkesat e ligjit mbi buxhetin vjetor, une aprovoj raportin tremujor i cili paraqet progresin e implementimit te projekteve kapitale. Une konfirmoj qe ky raport po dergohet permes sistemit te PIP-it.

Aprovuar nga Arben Doli Me 02.08.2019
Emri dhe Nenshkrimi i Shefit Financiar Data

