



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government



Komuna e Rahovecit
Opština Orahovac /Municipality of Rahovec

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec
Kodi Buxhetor: 623

Numri i projektit në Ligjin e buxhetit	Nutriti i zotimit në SIMFK	Titulli i kontratës (i plotë)	Numri i prokurimit (e-prokurim)	Vlera gjithsej e kontratës	Afati i kontratës (në muaj)	Vlera e mbetur e kontratës	Afati i mbetur i kontratës (në muaj)	Shënime
40865	N/A	Vazhdimi i ndërtimit të shtëpisë muze të Ukshin Hoti	623-21-2033-5-2-1	189,560.13	24	19,015.69	0	Proces
53794	N/A	Ndërtimi i urës dhe kanalit të kullimit në Çifllak-Lot 4	623-21-2485-5-1-1/C301	708,171.68	36	287,430.44	0	Proces
53800	N/A	Ndërtimi i kanaleve të kullimit në fshatin dejne-Loto 1	623-21-3119-5-1-1/C333	246,723.39	36	118,746.21	4	Proces
53790	N/A	Ndërtimi i rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-4731-5-1-1/C328	807,328.39	620 ditë	488,556.78	0	Proces
53790	N/A	Ndërtimi i Kompleksit sportiv në zonën turistike në Rahovec	623-21-4146-5-1-1/C324	391,134.45	300 ditë	81,156.96	0	Proces
53788	N/A	RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE - HISTORIKE DHE TERRENEVE SPORTIVE Lot 1 - RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE - HISTORIKE	623-21-4944-5-2-1/C314	130,015.71	460 ditë	37,937.26	0	Proces
50717	N/A	Ndërtimi i kanalit të tokave nga Shtavica deri në Fortesë	623-21-2485-5-1-1/C298	2,386,301.90	36	1,225,851.94	0	Proces
51328	N/A	Ndërtimi i objektit - Depo Bujqësore	623-22-8349-5-2-1	424,397.00	480 ditë	198,031.27	0	Proces
51468	N/A	Ndërtimi i SHFMU Hamëz Thaqi- Xerxe	623-22-7571-5-1-1/C426	1,575,678.59	480 ditë	1,125,679.60	0	Proces
51353	N/A	Ndërtimi i aneksit të SHFMU Kater Deshmoret-Ratkoc	623-22-8828-5-1-1/C428	899,991.89	480 ditë	589,991.89	0	Proces
	N/A	Mirëmbajtja dhe pastrimi i pasqesës Mizahir Isma në Rahovec	623-22-12829-2-2-1/C451	25,135.00	24	7,456.60	2	Proces
49832	N/A	Ndërtimi i Sheshit Qendror	623-22-6778-5-1-1/C445	3,817,347.79	960 ditë	2,100,875.86	12	Proces
	N/A	Pastrimi i përrënjeve dhe Lumenjeve në Komunën e Rahovecit	623-22-11580-5-2-1/C446	142,856.00	24	90,256.24	3	Proces
	N/A	Ofrimi i shërbimeve juridike ligjore për nevojat e komunës së rahovecit	623-22-8650-2-2-1/C415	124,000.00	24	46,476.00	1	Proces
	N/A	SERVISIMI I PAJISJEVE MJEKËSORE	623-23-491-2-2-1/C461	96,000.00	36	59,669.00	19	Proces
	N/A	TRAJTIMI I QENVE ENDACAK NË KOMUNËN E RAHOVECIT	623-23-1687-2-2-1/C470	100,000.00	36	42,585.11	20	Proces
	N/A	NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I KANALIZIMEVE FEKALE (GROPA SEPTIKE) NË KOMUNËN E RAHOVECIT	623-23-179-5-1-1/C486	518,437.00	480 ditë	228,437.00	2	Proces
	N/A	HARTIMI I PROJEKTEVE TË NDRYSHME NË KOMUNËN E RAHOVECIT	623-23-321-2-1-1/C463	350,000.00	36	328,215.29	17	Proces
	N/A	MEREMETIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE - LOT 1	623-23-3087-5-2-1/C483	380,000.00	36	299,993.00	22	Proces
	N/A	RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME NË INSTITUCIONET PUBLIKE- AGE GROUP	623-23-2282-2-1-1/C491	90,000.00	36	6,028.53	23	Proces
	N/A	RENOVIME NË SHKOLLË	623-23-3431-5-2-1/C488	332,017.85	36	150,682.01	23	Proces
	N/A	NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE-LOT 3	623-23-3318-5-1-1/C508	1,049,999.50	16	919,687.27	4	Proces
	N/A	RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE ELEKTRIKE NË HAPËSIRAT TË JASHTME DHE TË BRENDSHME NË INSTITUCIONE PUBLIKE	623-23-2282-2-1-1/C490	275,000.00	36	237,124.00	24	Proces
	N/A	NDËRTIMI I RRUGËVE NË HAPËSIRAT NË HAPËSIRAT PËR BIZNES DHE TURIZËM	623-23-5931-5-1-1/C512	1,896,482.49	16	1,655,076.01	5	Proces
	N/A	NDËRTIMI DHE RENOVIMI I QKMF-ve DHE AMF-ve	623-23-6893-5-2-1/C507	378,392.62	16	108,392.63	4	Proces
	N/A	SHËRBIMET E ENERGISË (ESCO) PËR KOMUNËN E RAHOVECIT	623-22-11049-2-1-1/C443	2,300,000.00	36	2,065,000.00	14	Proces
	N/A	NDËRTIMI I QENDRËS RINORE DHE KULTURORE NË RAHOVEC	623-23-9402-5-1-1/C518	482,584.55	32	199,309.56	21	Proces
	N/A	NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE	623-23-9085-5-1-1/C523	898,601.20	480 ditë	555,353.75	160	Proces
	N/A	INVESTIME DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE TË GJELBËRUARA,PARQET,VARRZAT NË KOMUNËN E RAHOVECIT	623-23-8000-5-2-1/C505	159,730.26	24	73,901.48	12	Proces
	N/A	NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I SHTËPISË MUZE BAJRAM CURRI NË KRUSHË TË MADHE	623-23-9479-5-2-1/C525	119,754.75	480 ditë	15,978.00	175	Proces
	N/A	NDËRTIMI I SHTËGUT TË ECJES DHE TURIZMIT NË RAHOVEC,DRENOC,POLLUZHË,XËRXË-OPTRUSHË-THREE GROUP	623-23-9318-5-2-1/C529	119,595.00	24	101,519.32	15	Proces
	N/A	FURNIZIM ME DRU AHU PËR VITIN SHKOLLOR 2023-2024	623-23-9790-1-1-1/C526	142,422.20	12	(946.84)	2	Proces
	N/A	RREGULLIMI DHE RIPARIMI I TERRENEVE SPORTIVE	623-23-12344-5-2-1/C535	459,808.35	24	364,515.35	15	Proces

	N/A	NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I INFRASTRUKTURËS NË STACIONIN E AUTOBUSËVE	623-23-7702-5-2-1/C514	127,027.00	480 ditë	91,013.50	155	Proces
	N/A	KONSULENCË PËR HARTIMIN E PROJEKTEVE PËR FERMER DHE BIZNESE	623-23-434-2-2-1/C454	50,000.00	24	12,920.00	7	Proces
	N/A	FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES MJEKESOR PËR NEVOJAT E QKMF-së	623-23-10731-1-2-1/C528	13,940.70	12	3,310.70	1	Proces
	N/A	PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE E OBJEKTEVE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT	623-23-12928-2-1-1/C544	155,000.00	24	88,535.68	16	Proces
	N/A	GRUMBULLIMI I MBETURINAVE DHE MIRËMBAJTJA E RRUGËVE GJATË DY SEZONAVE	623-23-13129-2-1-1/C546	416,542.80	36	327,118.94	29	Proces
	N/A	PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE E OBJEKTEVE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT	623-23-12928-2-1-1/C543	155,000.00	24	90,299.60	16	Proces
	N/A	MIRËMBAJTJA HIGJENIKE E SHTEPISË PËR TË MOSHUAR DHE SHTEPISË SË VERËRAVE	623-24-524-2-2-1/C556	8,770.20	24	5,892.10	18	Proces
	N/A	MBIKËQYRJA E INVESTIMEVE KAPITALE NË KOMUNËN E RAHOVECIT-Ritenderim	623-23-7605-2-2-1/C502	80,000.00	24	31,276.59	13	Proces
	N/A	RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMOREVE,MARTIRËVE DHE CIVILËVE	623-24-493-5-2-1	314,482.96	36	302,853.81	30	Proces
	N/A	NDËRHYRJET NË RASTET EMERGJENTE INFRASTRUKTURE	623-24-604-2-2-1/C559	65,990.00	12	30,995.00	7	Proces
	N/A	MEREMETIMI I RRUGËVE DHE I TROTUAREVE	623-24-2324-5-2-1/C567	239,900.00	24	149,900.02	19	Proces
	N/A	RRËNIMI I OBJEKTEVE PA LEJE	623-24-435-5-2-1/C557	173,615.00	24	135,673.77	17	Proces
	N/A	MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE KULTURORE,MONUMENTEVE,FUSHAVE SPORTIVE DHE REKREATIVE	623-24-2558-2-2-1/C578	23,826.50	24	10,150.50	19	Proces
	N/A	RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME NË INSTITUCIONET PUBLIKE	623-23-2282-2-1-1/C547	120,000.00	36	108,715.00	28	Proces
	N/A	NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË E MADHE	623-24-3520-5-1-1/C596	1,976,299.79	36	1,627,401.71	33	Proces
	N/A	NDËRTIMI I KANALIT TË KULLIMIT TË TOKAVE BUJQËSORE FORTESE- CELINË	623-24-3695-5-2-1/C386	298,414.41	340 ditë	90,414.41	220	Proces
	N/A	FURNIZIM ME PLEH ARTIFICIAL	62-23-10579-1-1-1/C565	245,000.00	24	138,768.00	19	Proces
	N/A	SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE TË KOMUNËS	623-24-1213-2-2-1/C589	70,000.00	12	66,415.80	9	Proces
	N/A	FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT ÇIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT	623-23-13062-1-2-1/C542	41,040.00	24	16,347.60	14	Proces
	N/A	VENDOSA E ASHENSORIT NË OBJEKTIN E RI TË KOMUNËS	623-24-3623-5-2-1/C587	54,444.58	225 ditë	29,444.58	75	Proces
	N/A	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL I RRUGËVE	623-24-7200-5-2-1/C602	150,000.00	24	135,000.00	21	Proces
	N/A	NDËRTIMI DHE MIRËMBAJTJA E RRUGËVE FUSHORE	623-24-3803-5-2-1	449,851.00	24	426,702.57	21	Proces
	N/A	RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT NË FSHATIN SAPNIQ	623-24-1691-5-1-1/C592	698,999.19	460 ditë	647,525.19	370	Proces
Gjithsej				27,945,611.82		18,394,658.28		

Shënim: Kontratat e AQP-së duhet të prezantohen vetëm për pjesën e OB-së (Kërkesa e dërguar nga OB-ja për prokurim nga AQP).

Zyrtari Kryesor Administrativ

Shtyllë Lutfi

Rahovec 15.10.2024

Zyrtari Kryesor Financiar

Ekrem Bytyqi

15.10.2024