



Republika e Kosovës

Republika Kosovo / Republic of Kosovo



Komuna e Rahovecit

Opština Orahovac / Municipality Rahovec



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA




KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odaljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. I prot. 3385 Më 14.10. 2025
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

RAPORTI 9-MUJOR I PUNËS

JANAR-SHTATOR 2025



2025

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Aktivitetet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike gjatë 9-mujorit të vitit 2025

- Ka përfunduar vlerësimi i punëtorëve gjatë kësaj periudhe (deri më 31 janar 2025);
- Ka pasur aktivitete me kompanitë e kontraktuara nga Komuna e Rahovecit, në menaxhimin sa më të mirë të mirëmbajtjes së rrugëve dimërore, përveç pastrimit të rrugëve nga bora, kompanitë janë angazhuar në pastrimin e rrugëve nga mbeturinat;
- Është bërë krasitja e drunjve dekorativë në qytet dhe në vendbanime të tjera;
- Ka filluar ndërtimi i pritoreve për pritjen e udhëtarëve në qytet dhe pikat që janë përcaktuar në vendbanimet e komunës së Rahovecit, në përfundim të kësaj periudhe janë 16 pritore;
- Po vazhdon projekti i zgjerimit të kanalizimit sipas prioritetëve;
- Po vazhdon mirëmbajtja e rrugëve në zonën urbane, në përmirësimin e ujëmbledhësve dhe gropave të krijuara në rrugë;
- Gjatë kësaj periudhe janë bërë disa ndërhyrje në rregullimin e shtyllave të ndriçimit publik, po ashtu ka pasur aktivitete në zgjerimin e ndriçimit publik;
- Kemi angazhuar stafin në bashkërendimin me drejtoritë e tjera në detyrat që janë dhënë në lirin e hapësirave publike dhe inkasimin e mjeteve në shfrytëzimin e këtyre pronave;
- Është bërë marrëveshja e re me K.R.U. “Gjakova” për investime të përbashkëta publike;
- Po vazhdon projekti i gropave bioseptike sipas programit të EU-së, projekte nga IPA, janë në përfundim 6 gropa septike;
- Po vazhdon projekti i rrugës 4-korsi, lot 1, në këtë periudhë ka përfunduar muri mbrojtës, janë në përfundim të dy lëshesave pllakore, si dhe gërmimi i rrugës në gjatësi 1.4 km;
- Në këtë periudhë është riasfaltuar rruga “Gzim Hamza-Piktori”;
- Është bërë barazimi i rregullt i të hyrave në drejtori;
- Ka filluar mirëmbajtja e hapësirave publike, eliminimi i deponive ilegale, pastrimi i hapësirave publike;
- Është nënshkruar memorandumi i financimit të projektit nga Ministria e Infrastruktura për mbështetje financiare të projektit Rahovec-Drenoc Sarosh dhe Rahovec-Drenoc-Fortese, jemi në fazën përfundimtare të procedurave;
- Ka përfunduar ndërtimi i trotuareve në rrugën “Ibrahim Rugova” në Rahovec;
- Ka filluar rregullimi i një pjese të rrugës ndërmjet dy fshatrave Vrajakë dhe Bratatin si dhe rreth rrotullimi;
- Po vazhdon projekti i ndërtimit të rrugës në Krushë të Madhe, “rruga e Drinit”;
- Në këtë periudhë kompanitë e kontraktuara, kanë filluar punimet në mirëmbajtjen e hapësirave publike, varreza, lapidare, rruge, trotuare, kemi punuar në mirëmbajtje të ndriçimit publik, si dhe në rregullim të pusëve dhe ujëmbledhësve si dhe në largim të deponive ilegale,
- Ka pasur dinamike të shtuar në punimet e projektit rruga 4 korsi Lot 1, janë përfunduar dy lëshesat pllakore (urat), po vazhdon vendosja e gypave në instalimet nëntokësore,

- Pritet gjatë kësaj periudhe të rifillojnë punimet në rrugën 4 korsi - lot 2;
- Në lot 3, po ashtu, ka pasur punime në rregullimin e pusetave dhe përgatitjen për largimin e shtyllave;
- Po vendosen shenjat në vendndalimet për pritjen e udhëtareve (pritoret), në fund të muajit qershor pritet të mbyllet si projekt;
- Po vazhdon projekti i ujërave të zeza në shtrirjen e rrjetit të kanalizimit;
- Është duke vazhduar projekti i ndërtimit të rrugës te pjesa e Drinit nga kompania Hidroterm, janë duke u përgatitur shaktat, së bashku me elemente të tjera nëntokësore;
- Vazhdojnë punimet në segmentin rrugor Sapniq-Nashpall-Vrajak, është bërë hapja e trasesë, mbushja, ndërtimi i urës, po vazhdon ngjeshmëria;
- Është përfunduar traseja e rrugës dhe rrethrotullimit në Vrajakë dhe Bratatin;
- Po vazhdojnë punimet në fshatin Sapniq në ndërtim të përroit;
- Ka filluar puna në ndërtimin e rrugëve në qytet, projektet e para, kemi filluar me trajtim të ujërave atmosferike te varret, si dhe në rrugën “Halil Hamza”;
- Është nënshkruar memorandum i për mbështetjen e projektit të rrugës Fortesë -Sapniq me vlerë 650,000.00 euro;
- Kemi disa ndërhyrje në përmirësimin e disa rrugëve, është trajtuar problemi në rrugën “Ibrahim Rugova”, po trajtohet problemi në rrugën “Mbreti Bardhyl”, është zgjidhur problemi mes palëve, në krijimin e kushteve për trajtimin e ujërave atmosferike, në rrugën “Xhelal Hajda”, po ashtu, janë krijuar disa zgjidhje për ujëra atmosferike;
- Kemi filluar me projektin e ndërtimit të rrugëve lokale, në fshatin Malësi e Vogël, rruga kah varrezat, e gjatë 1200 metra;
- Gjatë javës së kaluar jemi kujdesur për mirëmbajtjen e hapësirave publike, përrrenjve, varreza, lapidare, rrugë, trotuare, kemi punuar në mirëmbajtje të ndriçimit publik, po ashtu edhe në kujdes gjatë zbrazjes së kontejnerëve, sidomos në zonën urbane;
- Me ndriçim publik - janë përfunduar punimet në Xërxë, Krushë të Madhe, po vazhdon projekti në fshatin Hoçë e Vogël dhe në Drenoc, po behet zëvendësimi i poqeve;
- Në rrugën 4 korsi janë asfaltuar 1200 metra në të dyja anët e rrugës;
- Po vazhdojnë punimet në fshatin Sapniq në ndërtim të përroit, në qendër të fshatit,
- Vazhdojnë punimet në segmentin rrugor, Sapniq-Nashpall-Vrajak, është bërë asfaltimi i rrugës Nashpall-Pataqan i Epërm, 1.3 km;
- Është përfunduar rruga “Avdullah Bugari” dhe “Mizahir Isma” 1670 metra, është vendosur edhe sinjalizimi;
- Me projektin e ndërtimit të rrugëve në qytet, projektet e para kemi filluar me trajtim të ujërave atmosferike te varrezat (ka përfunduar), si dhe në rrugën “Halil Hamza”, në rrugën “Gëzim Mullabazi” dhe “Vëllezërit Haradinaj”;
- Kemi filluar me projektin e ndërtimit të rrugëve lokale, në fshatin Malësi e Vogël, rruga kah varrezat, e gjatë 1200 metra, si dhe vendbanime të tjera me ndërtim të rrugëve lokale;
- Është lidhur kontrata për projektin tjetër që lidh disa vendbanime, Rahovec-Sarosh dhe Drenoc, që kalon në drejtim të Fortesës, me gjatësi 22 km;
- Vazhdojnë punimet në segmentin rrugor, Sapniq-Nashpall-Vrajak, është bërë asfaltimi i rrugës Nashpall-Pataqan i Epërm, 1.3 km;

- Kemi aprovim nga ana e KEDS-it për vendosjen e trafave në dy pozicione në rrugën “Vëllezërit Frashëri” dhe në fshatin Xërxë. Pas një takimi që kemi mbajtur në javën e kaluar në Prishtinë, punimet po vazhdojnë;
- Po vendoset stacioni i pritjes për udhëtarë te rruga “Xhelal Hajda-Toni”, afër sheshit,
- Kane filluar punimet ne dy segmente rrugorë ne rrugën Bekim Isma, njëra është përfunduar me gërryerje, ndërsa tjetra me gërmim dhe mbushje;
- Në rrugën “Halil Hamza” punimet janë në përfundim;
- Në Çifllak, në rrugën “Kazniku”, po vazhdon projekti i ndërtimit të rrugëve;
- Kanë përfunduar 4 segmente rrugore në fshatin Ratkoc;
- Në ndriçim publik, sipas kontratës ESCO, është bërë zëvendësimi i poçeve në 7 vendbanime, gjithsej 988 poçe elektrike, me zgjerime kemi pasur zëvendësime në disa rrugë në kuadër të kontratës për mirëmbajtje etj.;
- Po vazhdon puna për gropat septike me programin e Bashkimit Evropian, në fshatrat Pataqan i Poshtëm, P. i Epërm dhe Pastasel, Reti, Polluzhë;
- Me deponi, po ashtu, po kujdesemi që së paku të mos ketë deponi ilegale, po angazhohemi bashkërisht me punët në terren me inspektorat që fillojnë gjobat për ndotësit e ambientit.

Sfidat e Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2025:

- Sfidat kryesore të drejtorisë janë kërkesat e shumta për ndërtimin e rrugëve lokale, si dhe për rrugë dytësore dhe të pakategorizuara;
- Sfidë e radhës që vazhdimisht na ka përcjellë gjatë këtyre viteve janë mbeturinat e amvisërisë dhe ato inerte që fatkeqësisht hidhen kudo, ku krijohen deponi ilegale, Komuna e Rahovecit çdo vit mirëmban hapësirat publike, por ato prapë hidhen kudo;
- Furnizimi me ujë të pijshëm për ato vende që ende nuk kanë të shtrirë rrjetin e K.R.U. “Gjakova”;
- Rregullimi dhe furnizimi me energji elektrike, rigjenerimi i rrjetit të ri dhe kërkesa të shumta që adresohen nga qytetarët.

Drejtori i DShP-së

Përparim Krasniqi

