



Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government



Komuna e Rahovecit
Opština Orahovac /Municipality of Rahovec

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec
Kodi Buxhetor: 623

Numri i projektit në Ligjin e buxhetit	Numri i zotimit në SIMFK	Titulli i kontratës (i plotë)	Numri i prokurimit (e-prokurim)	Vlera gjithsej e kontratës	Afati i kontratës (në muaj)	Vlera e mbetur e kontratës	Afati i mbetur i kontratës (në muaj)	Shënime
53790	N/A	Ndërtimi i rrugëve Lokale ne Komunën e Rahovecit	623-21-4731-5-1-1/C328	807,328.39	620 ditë	438,556.78	0	Proces
53790	N/A	Ndërtimi i Kompleksit sportiv ne zonen turistike ne Rahovec	623-21-4146-5-1-1/C324	391,134.45	300 ditë	31,156.96	0	Proces
51468	N/A	Ndërtimi i SHFMU Hamëz Thaqi- Xerxe	623-22-7571-5-1-1/C426	1,575,678.59	480 ditë	925,679.60	0	Proces
51353	N/A	Nderimi i aneksit te SHFMU Kater Deshmoret-Ratkoc	623-22-8828-5-1-1/C428	899,991.89	480 ditë	368,850.25	0	Proces
49832	N/A	Ndërtimi i Sheshit Qendror	623-22-6778-5-1-1/C445	3,817,347.79	960 ditë	650,876.04	0	Proces
	N/A	Pastrimi i përrrenjëve dhe Lumenjeve në Komunën e Rahovecit	623-22-11580-5-2-1/C446	142,856.00	24	90,256.24	0	Proces
	N/A	Servisimi i pajisjeve mjekësore	623-23-491-2-2-1/C461	96,000.00	36	43,675.00	4	Proces
	N/A	Trajtimi i qenve endacak në komunën e rahovecit	623-23-1687-2-2-1/C470	100,000.00	36	10,038.00	4	Proces
53866	N/A	Ndërtimi dhe rregullimi i kanalizimeve fekale (gropa septike) në komunën e rahovecit	623-23-179-5-1-1/C486	518,437.00	480 ditë	59,374.50	0	Proces
53791	N/A	Meremetimi i rrugëve dhe trotuareve – lot 1	623-23-3087-5-2-1/C483	380,000.00	36	275,566.80	6	Proces
53783	N/A	Renovime në shkolla	623-23-3431-5-2-1/C488	332,017.85	36	150,682.01	6	Proces
53790	N/A	Ndërtimi i rrugëve lokale-lot 3	623-23-3318-5-1-1/C508	1,049,999.50	16	737,558.26	0	Proces
54804	N/A	Rregullimi dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike ne hapsira te jashtme dhe te brendshme ne insitucione publike	623-23-2282-2-1-1/C490	275,000.00	36	124,155.27	8	Proces
52281	N/A	Ndërtimi dhe renovimi QKMF-ve DHE AMF-ve	623-23-6893-5-2-1/C507	378,392.62	16	58,392.64	0	Proces
53790	N/A	Shërbimet e energjisë (esco) për komunën e rahovecit	623-22-11049-2-1-1/C443	2,300,000.00	36	1,325,000.01	0	Proces
	N/A	Ndërtimi i rrugëve lokale	623-23-9085-5-1-1/C523	898,601.20	480 ditë	221,582.15	0	Proces
50753	N/A	Ndërtimi dhe rregullimi i shtëpisë muze bajram curri në krushë të madhe	623-23-9479-5-2-1/C525	129,633.00	480 ditë	7,446.25	0	Proces
	N/A	Ndërtimi i shtegut të ecjes dhe turizmit në rahovec,drenoc,polluzhë,xërxë-opterushë-three group	623-23-9318-5-2-1/C529	119,595.00	24	61,519.32	0	Proces
53798	N/A	Rregullimi dhe riparimi i terreneve sportive	623-23-12344-5-2-1/C535	459,808.35	24	254,522.35	0	Proces
	N/A	Konsulencë për hartimin e projekteve për fermer dhe biznese	623-23-434-2-2-1/C454	50,000.00	24	12,920.00	0	Proces
	N/A	Grumbullimi i mbeturinave dhe mirëmbajtja e rrugëve gjatë dy sezonave	623-23-13129-2-1-1/C546	416,542.80	36	97,498.68	12	Proces
	N/A	Rrërimi i objekteve pa leje	623-24-435-5-2-1/C557	173,615.00	24	119,810.50	0	Proces
	N/A	Rregullimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme në institucionet publike	623-23-2282-2-1-1/C547	120,000.00	36	106,311.60	11	Proces
	N/A	Ndërtimi i kolektorit dhe i shtratit të lumit në hoçë të madhe, brestoc, hoçë e vogël, nagac dhe krushë e madhe	623-24-3520-5-1-1/C596	1,976,299.79	36	1,405,118.01	16	Proces
	N/A	Ndërtimi i kanalit të kullimit të tokave bujqësore fortesë-celinë	623-24-3695-5-2-1/C386	298,414.41	340 ditë	2,525.61	0	Proces
	N/A	Furnizim me pleh artificial	62-23-10579-1-1-1/C565	245,000.00	24	76,293.00	3	Proces
	N/A	Sigurimi fizik i objekteve të komunës	623-24-1213-2-2-1/C589	70,000.00	12	22,438.40	0	Proces
	N/A	Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve	623-24-7200-5-2-1/C602	150,000.00	24	30,646.00	5	Proces
53795	N/A	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve fushore	623-24-3803-5-2-1	449,851.00	24	256,562.86	5	Proces
	N/A	Furnizimi dhe montimi i kamerave të sigurisë në qytet dhe mirëmbajtja e tyre	623-24-1471-1-1-1-1	138,990.33	24	37,264.96	4	Proces
	N/A	Furnizim me gypa	623-24-2450-1-2-1/C581	60,100.00	24	11,785.21	4	Proces
	N/A	RENOVIMI I SHËTËPËVE TË KOMUNITETIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË RAHOVEC	623-24-6432-5-1-1/C624	768,100.04	36	28.86	20	Proces
	N/A	Dijitalizimi i dokumentacionit kadastral-Rirregullimi i vektorit në Komunën e Rahovecit	623-24-3443-2-1-1/C611	295,000.00	36	243,000.00	19	Proces
	N/A	Vazhdimi i rregullimit dhe rikonstruktimit i shtratit të lumit Rlimnik në Fortesë	623-24-7154-5-1-1/C626	955,849.36	36	875,849.36	20	Proces
	N/A	Furnizim me pelet për nevojat e Komunës së Rahovecit për vitin 2023-2024	623-23-13234-1-2-1	121,360.00	24	14,800.00	5	Proces
	N/A	Furnizim me Dru Ahu për nevojat e Komunës	623-24-6463-1-1-1	421,795.20	38	182,166.78	21	Proces
	N/A	Ndërtimi i urave në Komunën e Rahovecit	623-24-5118-5-2-1/C638	165,888.00	24	75,888.00	10	Proces
	N/A	MEREMETIMI I RRUGËVE DHE I TROTUARËVE- LOT 3	623-24-4669-5-2-1	238,963.00	24	128,963.00	4	Proces
	N/A	FUSHAT SPORTIVE DHE PARQET NAGAC,RAHOVEC XËRXË, PATAQAN I EPËRM, HOÇË E VOGËL DHE ZATRIQ	623-24-3759-5-2-1/C588	319,952.80	24	47,964.94	3	Proces
	N/A	Furnizim me material shpenzues mjekësor për nevojat e QKMF-së	623-24-11352-1-1-1	92,509.00	36	70,420.60	21	Proces
	N/A	FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES MJEKËSOR PËR NEVOJAT E QKMF-së	623-24-11352-1-1-1	29,759.55	36	13,709.55	21	Proces
	N/A	Asgjësimi i mbetjeve medicinale dhe i barnave pa afat	623-24-2530-2-2-1/C600	46,000.00	36	34,707.25	17	Proces
	N/A	Ndërtimi i rrugëve në qytet Rr. Ibrahim Rugova, Xhelal Hajda dhe Muharrem Dina	623-24-3514-5-1-1/C595	531,931.28	12	27,725.80	0	Proces
	N/A	Furnizim me material teknik për nevojat e Komunës së Rahovecit	623-25-504-1-2-1	84,173.88	24	40,140.54	13	Proces
	N/A	Mirëmbajtja e objekteve kulturore dhe e palestrës sportive Mizahir Isma	623-25-503-2-2-1/C657	14,000.00	12	4,004.53	2	Proces
	N/A	Mirëmbajtja e hapësirave publike Lot 2	623-25-1812-2-2-1	106,736.69	36	40,629.63	26	Proces
	N/A	Ndërtimi i qendrës përkujtimore të UÇK-së në Retijë (ndërtimi i kullës)	623-25-2976-5-2-1	137,403.02	24	52,053.42	14	Proces

N/A	Furnizim me material shpenzues mjekësor për nevojat e QKMF-së	623-25-11352-1-1-1/C653	120,867.00	36	104,209.00	24	Proces
	Furnizim me material shpenzues mjekësor për nevojat e QKMF-së	623-25-11352-1-1-1/C653	120,867.00	36	104,209.00	12	Proces
N/A	Ndërhyrjet në rastet emergjente infrastrukturore	623-25-3677-2-1-1/C681	179,450.00	36	90,270.00	26	Proces
N/A	Mirëmbajtja e hapësirave publike	623-25-3632-2-1-1/C678	260,595.39	36	197,841.01	26	Proces
N/A	Instalimi i ngrohjeve qendrore të reja, riparimi dhe m	623-25-4844-2-2-1/C684	30,000.00	24	6,572.00	14	Proces
N/A	Rregullimi i oborrit dhe riparime të brendshme në objektin e zjarrfikësve	623-25-2996-5-2-1/C675	33,000.00	24	17,641.00	1	Proces
N/A	Mikëkqyrja e investimeve kapitale	623-25-8535-2-2-1/V699	120,000.00	36	98,560.00	29	Proces
N/A	Furnizim me pelet për nevojat e Komunës së Rahovecit	623-25-11437-1-2-5/C703	97,000.00	3	1,070.85	0	Proces
N/A	Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve Shëndetsore	623-25-6580-2-1-1/C700	155,000.00	24	154,976.00	20	Proces
N/A	Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve të Komunës	623-25-6580-2-1-1/C701	155,000.00	24	154,976.00	20	Proces
	Pastrimi i përrrenjve në Komunën e Rahovecit	623-25-1592-2-1-1	140,100.00	24	130,100.00	11	
Gjithsej			24,561,936.17		10,881,663.58		

Shënim: Kontratat e AQP-së duhet të prezantohen vetëm për pjesën e OB-së (Kërkesa e dërguar nga OB-ja për prokurim nga AQP).

Zyrtari Kryesor Administrativ

Smajl Latif

Rahovec 15.06.2026



Zyrtari Kryesor Financiar

Ekrem Bytyqi

15.06.2026